

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.185/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 16/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:« Σ202 ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Παρασκευή 19 Απριλίου 2024** και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 6704/15-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Τσούτσης Ιωάννης - Αναπληρωμ μέλος	
4. Ματέρης Κωνσταντίνος- Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
6. Κύρλας Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
7. Τζίμας Νικόλαος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως εξής: «...Σας διαβιβάζουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου : **« Σ202 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »** υπογεγραμμένο από την συσταθείσα επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ'αριθμ. 69/2024 Α.Δ.Σ για την Οριστική παραλαβή των εργασιών του ανωτέρω έργου .

Η επιτροπή αφού επισκέφθηκε το έργο παρέλαβε παρουσία και του εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ», ποσοτικά και ποιοτικά τις εργασίες ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):**

Η μελέτη του έργου με τίτλο: « **ΣΟ20 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ** » αναφέρεται σε εργασίες ασφαλοστρώσεων οδών σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που περιλαμβάνει την Δ.Ε Πρέβεζας, με σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλεια, η προσβασιμότητα και οι συνθήκες κυκλοφορίας επί των οδών.

Επίσης στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται η διαμόρφωση και διαπλάτυνση πεζοδρομίων με ηλεκτροφωτισμό σε οδούς εντός του αστικού ιστού για την ασφαλή κίνηση των πεζών και των ευπαθών ομάδων Αμεα με λωρίδα όδευσης τυφλών.

Πριν την ολοκλήρωση της ασφαλοστρώσης όπου απαιτήθηκε κατασκευάστηκε και δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Έγινε ασφαλοστρώση χωμάτινων οδών, οι οποίες παρουσίαζαν υψομετρικές εξάρσεις, εγκάρσιους και διαμήκεις αύλακες «νεροφαγώματα» και κροκάλες ικανού μεγέθους που προκαλούσαν βλάβες στους τροχούς των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούσαν επί αυτών και δημιουργία σκόνης κατά την κίνησή τους με προφανή ενόχληση των κατοικούντων επί των οδών αυτών.

Η Ασφαλοστρώση των οδών έγινε σε επιφάνειες καταστρώματος που θα εξασφαλίζεται πάχος βάσης οδοστρώσις 0,10 cm , προκειμένου να επιτευχθεί επιφάνεια βάσης σύμφωνα με την (Π.Τ.Π 0-155) . Σε οδούς όπου υπήρχε επαρκές υλικό 3Α προηγήθηκε ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσις η απαιτήθηκε συμπλήρωση υλικού 3Α μεταβλητού πάχους για την δημιουργία και κατασκευή υπόβασης οδοστρώσις πάχους 0,10 μ . Η Κατασκευή νέας βάσης οδοστρώσις έγινε για πάχος στρώσης 0,10 μ και η ασφαλοστρώση με ασφαλοτάπητα πάχους 5 εκ.

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τοποθετήθηκε δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με ιστούς ύψους 6,00 μέτρων στην περιοχή Νεάπολης οδός Μερκούρη σε μήκος 180 ,00 μέτρων προκειμένου να γίνει σύνδεση και με το υπόλοιπο δίκτυο καθώς και τμήματος της οδού Μανοπούλου (πίσω από 6° Δημοτικό σχολείο) σε μήκος 70,00 μέτρων .Το καλώδιο τοποθετήθηκε κάτω από τα πεζοδρόμια σε σωλήνα ρnc Φ90 .Στις διαβάσεις θα τοποθετήθηκε γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας 4 ιντσών. Το φωτιστικό που τοποθετήθηκε περιγράφεται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης.

Γ. Άλλες εργασίες που περιλάμβανε η παρούσα μελέτη και απαιτήθηκε να κατασκευαστούν είναι :

1. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
2. Τοποθέτηση χαλύβδινου στηθαιού ασφαλείας σε τεχνικό μήκους 20,00 μέτρων στην περιοχή Ράχες Δήμου Πρέβεζας .

Αναλυτικότερα οι εργασίες αφορούσαν τις παρακάτω οδούς :

Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1. Περιοχή Νεάπολης Οδός Μερκούρη
2. Διαμόρφωση τμήματος οδού Μανοπούλου (πίσω από 6° Δημοτικό σχολείο)

3. Περιοχή Αγ.Ειρήνης Οδός Απ.Ρίζου (δίπλα από Μουσικό Σχολείο)
4. Περιοχή ΚΤΕΟ ανώνυμη οδός (προς οικία Μπρίκου ,οικία Κίστη κλπ)
5. Περιοχή Υδραγωγείου Οδός Πλαπούτα & Σαχτούρη
6. Περιοχή Υδραγωγείου Οδός Καλαβρύτων
7. Περιοχή Νοσοκομείου Οδός Παρμενίωνος (Ευαγγέλου)
8. Περιοχή Νοσοκομείου Οδός Ηφαιστίωνος 1^η και 2^η πάροδος
9. Περιοχή Δ.Δ Μυτικά Οδός Ωκεανίδων
10. Περιοχή Δ.Δ Φλαμπουρων Ανώνυμη οδός

2. Μελέτη Συμβατικά τεύχη Συμφωνητικό

α) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας , θεωρήθηκε την 14/02/2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. 233/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας(ΑΔΑ: Ω7ΗΑΩΞΧ-7ΜΜ)

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την αριθ. 233/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. Η δημοπρασία έγινε την 12/06/2020 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, με μέση έκπτωση 45,75 % επι των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

γ) Το συμφωνητικό έγινε την 22/10/2020 μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό **151.908,46 ευρώ με Φ.Π.Α**

3. Προθεσμίες .

Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση : 22-10-2021

1^η Παράταση προθεσμίας με την 671/2021 Α.Ο.Ε μέχρι 30/06/2022

Βεβαίωση περαίωσης του έργου : 13/05/2022

4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Αρχική συμβατική δαπάνη ποσού 122.506,82 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και τελική δαπάνη έργου ποσού 151.908,46 ευρώ με Φ.Π.Α

5. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

Συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός)

Συντάχθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός)

ποσού **151.908,46** ευρώ με Φ.Π.Α

6. Αντικείμενο που εκτελέστηκε σύμφωνα με τον τελευταίο εγκεκριμένο Α.Π.Ε. (ή του συμφωνητικού).

Έχει ολοκληρωθεί το 100% του οικονομικού αντικειμένου(Βεβαίωση περαίωσης 13/05/2022) συντάχθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του και έχει παραληφθεί οριστικά από την συσταθείσα με την υπ' αριθμ 69/2024 Α.Δ.Σ επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου

Έχοντας υπόψη:

- 1 .Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
- 2 .Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων, τον Ν.4412/2016 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- 3 .Τον φάκελο της εργολαβίας.
- 4 .Την από 22/10/2020 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ , για την κατασκευή του έργου.
- 5 .Το άρθρο 86 παρ.3 του Ν.4782/2021 Παραλαβή-Αντικατάσταση του άρθρου 172 του Ν.4412/2016
- 6 .Την φύση των εκτελεσθεισών εργασιών και τον χρόνο περαίωσης του έργου
- 7 Το ότι η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή ,η οποία είναι η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου: "Σ202 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ » όπως αυτό συντάχθηκε και παραλήφθηκαν οι εργασίες του, ποσοτικά και ποιοτικά από την συσταθείσα επιτροπή παραλαβής του τελικής δαπάνης 151.908,46 ευρώ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023
- την υπ' αριθμ.1237/94548/6-11-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου: "Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ», όπως αυτό συντάχθηκε και παραλήφθηκαν οι εργασίες του, ποσοτικά και ποιοτικά από την συσταθείσα επιτροπή παραλαβής του τελικής δαπάνης 151.908,46 ευρώ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **185/2024**.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ