

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθ.Αποφ.289/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 22/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Απόρριψη της από 28/05/2024 υποβληθείσας ένστασης του αναδόχου του  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ»**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024** και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 9963/03-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ζέρβας Φώτιος- Τακτικό μέλος	
4. Ματέρης Κωνσταντίνος- Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
6. Κύρλας Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
7. Τζίμας Νικόλαος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κίτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **8<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Γ,Τάγκας), που έχει ως εξής:  
«...Η πράξη **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ**, προϋπολογισμού μελέτης 1.850.000,00 €, εναριθμού έργου 2012ΕΠ1810022 – ΚΑ 02.64.7341.932, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Ηπειρος με την με Αριθ. Πρωτ. 1535/20–10–2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

**ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ–ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Συνάφθηκε η με Αριθ. Πρωτ. 6984/05–04–2023 σύμβαση που ανέρχεται στο ποσό των 1.148.603,88 € χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 1.424.268,81 € με ΦΠΑ), με ημερομηνία περαίωσης των

εργασιών την **04/04/2024** και με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα **ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ**, με έδρα κ. Τζαβέλλα 2, 48100, Πρέβεζα.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα εγκρίθηκε την 27-04-2023 με την με Αριθ. 8278/17-04-2023 απόφαση της Δ/νσης ΤΥ.

Την 18-10-2023 η Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας απέστειλε στον Δήμο το με Αριθ. Πρωτ. 443428/18-10-2023 έγγραφό της περί ενημέρωσης για το έργο.

Την 02-11-2023 υποβλήθηκε στον Δήμο από τον ανάδοχο αίτηση διακοπής εργασιών.

Την 23-11-2023 η Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας απέστειλε στον Δήμο το με Αριθ. Πρωτ 567007/23-11-2023 έγγραφό της περί διακοπής εργασιών του έργου.

Την 24-11-2023 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στον Δήμο νέα αίτηση διακοπής εργασιών.

Την 14-12-2023 η Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας απέστειλε στον Δήμο το με Αριθ. Πρωτ. 608445/14-12-2023 έγγραφό της περί έγκρισης εκσκαφικών εργασιών σε μικρό τμήμα (15 m) εντός της τάφρου του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα.

Την 11-01-2024 η Δ/νση ΤΥ με το με Αριθ. Πρωτ. 669/11-01-2024 έγγραφο, ενημέρωσε την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας για το έργο.

Την 17-01-2024 η Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας απέστειλε στον Δήμο το με Αριθ. Πρωτ. 19255/17-01-2024 έγγραφό της περί εκ νέου ενημέρωσης για το έργο.

Την 23-01-2024 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στην Δ/νση ΤΥ Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 161 του ν. 4412/2016 και όχληση για αποζημίωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4412/2016.

Την 25-01-2024 η Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας απέστειλε στον Δήμο το με Αριθ. Πρωτ. 19726/25-01-2024 έγγραφό της περί εκ νέου ενημέρωσης για το έργο.

Την 26-03-2024 υποβλήθηκε στην Δ/νση ΤΥ από τον ανάδοχο Εξώδικη Αίτηση Περί Διαλύσεως της από 05-04-2023 Σύμβασης του έργου.

Την 08-04-2024 κοινοποιήθηκε από την Δ/νση ΤΥ στον Ανάδοχο το με Αριθ. Πρωτ. 5441/08-04-2024 έγγραφο περί μη αποδοχής διάλυσης της σύμβασης.

Την 24-04-2024 η Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας απέστειλε στον Δήμο το με Αριθ. Πρωτ. 183705/24-04-2024 έγγραφό της περί συνέχισης εργασιών στο τμήμα όπου έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφικές εργασίες.

## **ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Την 14-05-2024 μας απεστάλη το επικαιροποιημένο σχέδιο απόφασης εκτέλεσης του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στο πλαίσιο της Πράξης Διαμόρφωση Τάφρου Αγίου Ανδρέα, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και προτείνεται χρόνος υλοποίησης 12 μήνες.

Κατόπιν αυτού εκτιμούμε για το υποέργο 2 χρόνο έναρξης εργασιών την 20-07-2024 και χρόνο λήξης εργασιών την 20-07-2025.

## **ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΔΔΗΕ**

Σύμφωνα με την με Αριθ. Πρωτ. 143928-11-04-2024 επικαιροποιημένη προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ και του συνημμένου σε αυτήν σχεδίου σύμβασης, προτείνεται χρόνος υλοποίησης 8

μηνών. Κατόπιν αυτού και με την προϋπόθεση της έναρξης του υποέργου της αρχαιολογία την 20-07-2024, εκτιμούμε για το υποέργο 3 χρόνο έναρξης εργασιών την 01-08-2024 και χρόνο λήξης εργασιών την 31-03-2025.

Με βάση τα παραπάνω, η Δ/νση ΤΥ προχώρησε στην έκδοση απόφασης χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ**, προϋπολογισμού μελέτης 1.850.000 €, CPV 45233260-9, ενάρθμο έργο 2021ΕΠ01810022 (ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020), ΟΠΣ 5079581, ΚΑ 02.64.7341.932 κατά την οριακή προθεσμία, ήτοι ως την 04/10/2024. Η εν λόγω απόφαση έλαβε Αριθ. Πρωτ. 9636/29-05-2024 και ισχύει από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως την οριζόμενη λήξη της.

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υπέβαλε την 28/05/2024 ένσταση κατά το άρθρο 174, παρ. 1, ν. 4412/2016 κατά του κοινοποιηθέντος από την Δ/νση ΤΥ στον Ανάδοχο του με Αριθ. Πρωτ. 5441/08-04-2024 εγγράφου περί μη αποδοχής διάλυσης της σύμβασης.

Επειδή, αφενός,

α) κατά την παρ. 4 του άρθρου 161 του ν. 4412/2016, μετά από επίδοση της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από τον ανάδοχο, η δ/νουσα υπηρεσία εκδίδει απόφαση αποδοχής ή απόρριψής της εντός 15 ημερών. Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής θεωρείται σιωπηρή απόρριψή της.

β) Οι πιστοποιήσεις – λογαριασμοί προς πληρωμή που υποβάλλονται, θεωρούνται πλήρεις την ημερομηνία κατά την οποία έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής τους κατά τις κείμενες διατάξεις—και όχι νωρίτερα. Στο με Αριθ. Πρωτ. 5441/08-04-2024 έγγραφο της Δ/νσης ΤΥ, επισημαίνεται ότι ζητήθηκε εγγράφως από τον ανάδοχο η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών, η οποία και έλαβε χώρα σε αρκετά μεταγενέστερο διάστημα από την υποβολή των λογαριασμών, αλλά και την έγκρισή τους από την επίβλεψη.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

την απόρριψη της από 28/05/2024 υποβληθείσας ένστασης κατά το άρθρο 174, παρ. 1, ν. 4412/2016 κατά του κοινοποιηθέντος από την Δ/νση ΤΥ στον Ανάδοχο του με Αριθ. Πρωτ. 5441/08-04-2024 εγγράφου περί μη αποδοχής διάλυσης της σύμβασης του έργου **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ.....»**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023
- την υπ' αριθμ.1237/94548/6-11-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

Απορρίπτει την από 28/05/2024 υποβληθείσα ένσταση κατά το άρθρο 174, παρ. 1, ν. 4412/2016 κατά του κοινοποιηθέντος από την Δ/νση ΤΥ στον Ανάδοχο του με Αριθ. Πρωτ. 5441/08-04-2024 εγγράφου περί μη αποδοχής διάλυσης της σύμβασης του έργου **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ**.

Ο κ. Τζίμας δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **289/2024**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ