

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 14/2026 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **25-05-2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα έναρξης **18:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε Τακτική συνεδρίαση **δια ζώσης** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α' /07.06.2010) όπως ισχύει, τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Πρωτ.: 2804/20.01.2025 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚτ. Β' 109/21.01.2025) και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **9823/21-05-2026** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Αηδώνη Δήμητρας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ: « Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του έργου: "Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών - Άρση επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν από την θεομηνία τις 10-11/12-2021". »

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Αηδώνη Δήμητρα (Πρόεδρος)	13. Πασσάς Γεώργιος	1. Κατσαούνου Γρηγορία
2. Αργυρός Λεωνίδα	14. Σαριάνογλου Γεώργιος	2. Νίτσας Γεώργιος
3. Βρυώνης Σπυρίδων	15. Τσούτσης Ιωάννης	3. Πανταζής Νικόλαος
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	16. Δράκος Θεόδωρος	4. Ροπόκης Ευάγγελος
5. Ζέρβας Φώτιος.	17. Τζίμας Νικόλαος	5. Φούντογλου Σεβαστή
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	18. Κύρλας Κωνσταντίνος	6. Τζόκας Δημήτριος
7. Κόκκαλης Σπυρίδων	19. Βουλιστιώτης Πέτρος	
8. Κοκκίνης Γεώργιος	20. Καλύβας Κωνσταντίνος	
9. Μάκης Χρήστος	21. Κύρλας Ευάγγελος	
10. Ματέρης Κωνσταντίνος	22. Παπαδημητρίου Ειρήνη	
11. Ντόντης Γεώργιος	23. Κουμπής Γρηγόριος (Ανεξάρτητος)	
12. Παγγές Νικόλαος		

ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ: Μωραϊτή Κωνσταντίνα (Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση του θέματος **προσήλθε** ο κος Τζόκας Δ.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 3°
Αριθ. Απόφασης : 135/2026

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **3^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού Έργων Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κος Τσάγκας Η.) που έχει ως εξής:

<<..... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
2. Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4782/2021, Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τον φάκελο της εργολαβίας.
4. Την από 20/11/2023 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 750.000,00 ευρώ (Επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ). Η Χρηματοδότηση του γίνεται από τη ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2023NA47100294 για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών – άρση επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν από την θεομηνία 10-11/12/2021».

Κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων είχαμε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του υφιστάμενου οδικού δικτύου και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. Αιτία της μεγάλης ροής των υδάτων ήταν να μεταφερθούν πολλά υλικά, με αποτέλεσμα να αποφραχτούν υπερχειλίσουν τα αυλάκια απορροής, να γίνει έντονη διάβρωση του οδοστρώματος, βράχοι και χώματα να εναποτεθούν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, καθώς και να καταστραφούν ολοσχερώς τμήματα του οδικού δικτύου καθώς και αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, με κίνδυνο αφενός, την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και αφετέρου, την μη ασφαλή μετακίνηση των δημοτών και των γεωργών από και προς τις εκμεταλλεύσεις τους.

Το πιο πάνω έργο αφορά την αποκατάσταση των ζημιών, την ανακατασκευή του κατεστραμμένου οδοστρώματος των δρόμων, καθώς και νέων χαλικοστρώσεων όπου το υπάρχον υλικό δεν επαρκεί, τον καθαρισμό των τριγωνικών τάφρων (αυλακιών) και τεχνικών, όπου έχουν φραχτεί από τα φερτά υλικά που παρέσυραν τα όμβρια ύδατα. Επίσης θα κατασκευαστούν τεχνικά που καταστράφηκαν και τοιχεία αντιστήριξης για την συγκράτηση των πρανών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

- Αποκατάσταση του οδικού δικτύου από φαινόμενα κατολισθήσεων ,καθιζήσεων, κατεστραμμένου οδοστρώματος κλπ
- Κατασκευή επιχώματος με θραυστό υλικό λατομείου, λιθορριπών κλπ
- Κατασκευή τεχνικών (επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου αποστράγγισης όμβριων, σωληνωτού τεχνικού απορροής όμβριων κλπ)
- Τσιμεντοστρώσεις οδών
- Καθαρισμός τάφρων και τεχνικών από φερτά υλικά
- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαρισμού επί φορτηγών.
- χαλικοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου (νέα υλικά)
- Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών
- Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία πρανών

Σε όλο το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο θα γίνει άρση των καταπτώσεων ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας με χρησιμοποίηση των υπάρχόντων υλικών,

καθαρισμός των φερτών υλικών στις τριγωνικές διατομές (αυλάκια) απορροής των όμβριων υδάτων, με μερική φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων σε θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς και νέες κατασκευές οδοστρωμάτων.

2. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη -Συμφωνητικό

α)) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 83/2022

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την 343/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Το έργο δημοπρατήθηκε με την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) στις 21/07/2023, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 12623/20.06.2023 διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 23PROC012911810 2023-06-20), με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης καθ' ομάδες και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση $E_m = 18,29\%$, επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης.

Με την αρ 511/2023 (ΑΔΑΜ:23ΑWRD013504090) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας περί έγκρισης του πρακτικού -2- έγινε κατακύρωση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ .

Με το αρ. πρωτ. 58365/24.10.2023 έγγραφο κοινοποιήθηκε στον Δήμο Πρέβεζας η 22/2023 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης με την οποία κρίνεται ότι δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες κατά την ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία και συνεπώς δεν κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων σύμβασης του έργου

γ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 20 /11/2023 , για ποσό 612.838,62 € με Φ.Π.Α. Η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν

3 . Προθεσμίες

Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση : 20/11/2024

1η Παράταση εργασιών Α.Δ.Σ 308/2024 έως 20/09/2025

2^η Παράταση εργασιών Α.Δ.Σ 269/2025 έως 20/05/2026

Επίσης σχετικά με καθυστερήσεις στην ροή χρηματοδότησης επισημαίνεται ότι:

1ος Λογαριασμός -Πιστοποίηση έγκριση 17/09/2024 εξόφληση 13/03/2025 (Εξάμηνη καθυστέρηση)

2^{ος} Λογαριασμός-Πιστοποίηση (έγκριση 19/12/2024 εξόφληση 23/06/2025

Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών από 30/04/2025 έως 23/06/2025 λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού

Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών από 10/10/2025 έως 26/11/2025 λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 3^{ου} Λογαριασμού

Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών από 05/02/2026 έως 21/04/2026 λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 4^{ου} Λογαριασμού.

4 . Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 494.224,69 € πλέον Φ.Π.Α και 612.838,62 με Φ.Π.Α

B) ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Με την αρ.πρωτ. 7436/21.04.2026 αίτηση παράτασης που επισυνάπτεται ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε αίτηση παράτασης μέχρι 12-11-2026 λόγω εγκεκριμένης ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών εξαιτίας καθυστερήσεων των εξοφλήσεων των λογαριασμών από τον Φορέα και συγκεκριμένα :

2ος Λογαριασμός από 28-04-2025 έως 23-06-2025

3^{ος} Λογαριασμός από 10-10-2025 έως 26-11-2025 και

4^{ος} Λογαριασμός από 05-02-2026 έως 21-04-2026

Μέχρι στιγμής το έργο έχει εκτελεστεί κατά 60%.

Με το υπ'αριθμ.8147/30.04.2026 έγγραφο του ,το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών- Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ) γνωμοδότησε θετικά για την αιτηθείσα 3^η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου μέχρι 12/11/2026 και μας παρέχει την σύμφωνη γνώμη του για την έγκριση της εν λόγω παράτασης και για τους λόγους που αναφέρονται στο αίτημα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

Την έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών-Αρση επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν από την Θεομηνία της 10-11/12/2021 » αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη ήτοι μέχρι 12/11/2026 ,σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου με αρ.πρωτ. 7436/21.04.2026 έγγραφο που επισυνάπτεται και την θετική σύμφωνη γνώμη για την εν λόγω παράταση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών-Δ/ΝΣΗ οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ) αρ.πρωτ. 68282/29.04.2026 έγγραφο του.>>

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις τους, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή,
- το αρ. πρωτ. **7436/21.04.2026** αίτημα του αναδόχου,
- το αρ.πρωτ. **68282/29.04.2026** έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-0 1-2024** του ΥΠΕΣ,
- τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Πρωτ.: 2804/21.01.2025 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β' 109/21.01.2025),
- το Ενημερωτικό σημείωμα με αρ. πρωτ. **9181/13-05-2026** και το προσχέδιο πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. **9528/18-05-2026** σχετικά με την ενημέρωση των επικεφαλής κάθε δημοτικής παράταξης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 & 2 του νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών - Αρση επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν από την θεομηνία της 10-11/12/2021 » αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη ήτοι μέχρι 12/11/2026, σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου με αρ.πρωτ. 7436/21.04.2026 έγγραφο που επισυνάπτεται και την θετική σύμφωνη γνώμη για την εν λόγω παράταση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών - Δ/ΝΣΗ οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ) αρ.πρωτ. 68282/29.04.2026 έγγραφο του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2026.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ