

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.47/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 6/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024** και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, ύστερα από την αρ.πρωτ. 2189/05-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ζέρβας Φώτιος - Τακτικό μέλος	
4. Κοκκίνης Γεώργιος - Αναπληρωμ. μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
6. Τζόκας Δημήτριος - Αναπληρωμ. μέλος	
7. Δράκος Θεόδωρος - Αναπληρωμ. μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής:

«...Το έργο **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»**, προϋπολογισμού μελέτης: 446.857,77 € (με Φ.Π.Α.), η πίστωση προέρχεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

Συνάφθηκε η Σύμβαση με Αριθ. Πρωτ. 2840/14-02-2024, που ανέρχεται στο ποσό των 215.605,42€ χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 267.350,72€ με ΦΠΑ), με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 14/02/2024 και με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα **Γεράσιμο Μπέλλο**, με έδρα την Πρέβεζα, οδό Καρυωτάκη 13.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με αριθ. πρωτ. εισερχομένου 24742/14-12-2023 αίτηση παράτασης των εργασιών και αντίστοιχης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου για τρεις (3) μήνες, ήτοι ως τις **14/12/2024**, επικαλούμενος τη σύνταξη του τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα προκειμένου να κλήση ο φάκελος του έργου.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
- Τις διατάξεις του ν. 4555/2018, «Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».
- Τις διατάξεις του ν. 4735/2020, «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».
- Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 78667/16-11-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών (Ρ0Α046ΜΤΛ6-ΟΒ6).
- Την με Αριθ. Πρωτ. 22456 / 08-11-2021, ΑΔΑΜ: 22PROC009501788 Διακήρυξη του έργου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 2840/14-02-2024 σύμβαση του έργου.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 24742/14-12-2023 αίτημα 1^{ης} παράτασης του αναδόχου.
- Το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 14972/29-12-2023 έγγραφό απάντηση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**» ως τις **14/05/2024**.....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
 - τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
 - την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 - τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023
 - την υπ' αριθμ.1237/94548/6-11-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**» ως τις **14/05/2024**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **47/2024**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ