

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 23/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **19-11-2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **24334/15-11-2018** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Παράταση εργασιών του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ )» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , αναδόχου ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ ΕΩΣ ΤΗΝ 26/2/2019».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1.Κορωναίος Κοσμάς	12.Σαραμπασίνας Παύλος	1.Βαρτελάτου Στυλιανή
2.Πιπιλίδης Λάζαρος	13.Αυδίκος Δημήτριος	2.Πανταζής Νικόλαος
3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος	14.Κατσιπανέλης Δημήτριος	3.Παππάς Δημήτριος
4.Αναγνώστου Νικόλαος	15.Κατσαούνος Θεόδωρος	4.Τσούτσης Χρήστος
5.Νέσσερης Χρήστος	16.Συγκούνας Ευάγγελος	5.Φαρμάκης Κων/νος
6.Ντίτσος Γεράσιμος	17.Κωστούλας Βασίλειος	6.Βαρέλας Χρήστος
7.Κακιούζης Χαράλαμπος	18.Τσόγκα Ελένη	7.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
8.Ματέρης Κωνσταντίνος	19.Σπυράκος Ιωσήφ	8.Παπαδιώτης Γεώργιος
9.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ.	20.Κώτσης Δημήτριος	9.Αμάραντος Σταύρος
10.Φραγκούλης Γεώργιος	21.Ροπόκης Ευάγγελος	10.Κατέρης Κωνσταντίνος
11.Καζάκου Παρθενία	22.Νίτσας Γεώργιος	11.Καλλίνικος Διονύσιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **αποχώρησαν** οι κ.κ. Φραγκούλης, Νίτσας, Ροπόκης, Κώτσης και η κα. Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 18°**

**Αριθ. Απόφασης : 546/2018**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Παπανίκας ), που έχει ως εξής:

**<<Σας στέλνουμε την αίτηση του ανάδοχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου έως την 26-2-2019 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :**

**1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):**

**Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή έργων συγκέντρωσης και απομάκρυνσης των υδάτων των πηγών που βρίσκονται εντός του οικισμού της Κρυσπηγής και τα οποία ρέουν στην κατολισθαινούσα περιοχή με αποτέλεσμα να είναι προβληματική οιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης της περιοχής που κατολισθαίνει.**

**Στις πηγές αυτές έχουν κατασκευαστεί προ πολλών ετών υδρομαστεύσεις οι οποίες έχουν ρωγμές από τις οποίες διαφεύγει το νερό και καταλήγει μέσα στην κατολισθαινούσα περιοχή. Οι πηγές αυτές το καλοκαίρι έχουν μικρή ποσότητα νερού και χρησιμοποιούνται για την άρδευση μικρών κήπων**

**2. Χρηματοδότηση:**

**Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών από την ΣΑΕ\_055 σύμφωνα με το υπ' αριθ. Πρωτ. 33138/4-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου**

**3. Μελέτη – Συμβατικά τεύχη – Συμφωνητικό**

**α) Η μελέτη με αριθμό 60/2018 έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 14559/11-07-2018 Απόφαση έγκρισης.**

**β) Το έργο ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν πρόσκλησης στην εργοληπτική επιχείρηση Μάκης ΑΤΕΕ με έκπτωση 14%.**

**γ) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 26/08/2018 μεταξύ του Ιωάννη Μάκη εκπροσώπου της ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ και του κ. Χρήστου Μπαϊλη, με την ιδιότητα του Δημάρχου Πρέβεζας, για το ποσό 79.378,00 € πλέον Φ.Π.Α.**

**4. Εκτελεσθείσες εργασίες**

**Οι εργασίες συντήρησης των υδρομαστεύσεων καθώς και της κατασκευής των αγωγών μεταφοράς των νερών από αυτές σε θέσεις εκτός της κατολισθαίνοντας περιοχής έχουν εκτελεστεί απομένουν μόνο οι εργασίες αποκαταστάσεων στους δρόμους από τους οποίους πέρασε ο αγωγός.**

**5. Προθεσμία**

**Προθεσμία περάτωσης των εργασιών σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό ορίστηκε 26/11/2018.**

**6. Παράταση**

**Κατόπιν της υπ' αριθ. 226651/25-10-2018 αίτησης του αναδόχου για παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου, λόγω ειδικών και δυσμενών συνθηκών του έργου , καθώς και για το κλείσιμο του φακέλου του έργου (έλεγχος επιμετρήσεων – σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ ) , εισηγούμαστε την παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου μέχρι 26-02-2019.**

**Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (άρθρο 147 του Ν.4412/16 ) μέχρι 26-02-2019, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. >>**

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- το από **26/8/2018** συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του κ. Χρήστου Μπαϊλη, με την ιδιότητα του Δημάρχου Πρέβεζας,
- την από **60/2018** μελέτη του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,
- την με **226651/25/10/2018** αίτηση του αναδόχου του έργου,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 ( όπως αυτός ισχύει),

- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει την συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :{ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ }» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , αναδόχου ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ ΕΩΣ ΤΗΝ 26/2/2019, σύμφωνα με τα ανωτέρω.**

Ο κ. Σπυράκος, **δήλωσε ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ**