

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 16/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **29-05-2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα έναρξης 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.-577/41109/9.05.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **10465/25-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

*Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ : «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: <ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ>».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Λεωνίδας Αργυρός	15. Ευάγγελος Ροπόκης
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	16. Κωνσταντίνος Δήμου
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης (Τ)	17. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς
4. Γρηγόριος Κουμπής	18. Αθανάσιος Ανωγιάτης
5. Νικόλαος Παγγές	19. Βασίλειος Κωστούλας
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	20. Παναγιώτης Λελοβίτης
7. Χρήστος Μπαϊλής	21. Σταύρος Αμάραντος
8. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	22. Κωνσταντίνος Κύρλας (Τ)
9. Κωνσταντίνος Ματέρης	23. Ειρήνη Παπαδημητρίου
10. Λάζαρος Πιπιλίδης	24. Μάριος Κατσιώτης
11. Γεώργιος Νίτσας	25. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
12. Αναστάσιος Αμάραντος (Τ)	26. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)
13. Γεώργιος Ντόντης	27. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη)
14. Ιωσήφ Στύλος	

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ** (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Κοσμάς Κορωναίος	6. Χρύσανθος Κυριαζής
2. Παύλος Σαραμπασίνας	7. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
3. Νικόλαος Λουφέκης	8. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **προσήλθαν** οι κ.κ. Κορωναίος, Κυριαζής και Κακιούζης και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Πιπιλίδης, Κωνσταντάκη, Γιαννουλάτος, Καραμανίδης, Ροπόκης και Δήμου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 11°**  
**Αριθ. Απόφασης : 159/2023**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **11<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Γεωργούλας), που έχει ως εξής:

<<..... Η Πράξη με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ» εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» με την με Αριθ. Πρωτ. 3220/19-11-2019 απόφαση ένταξης.

Συνάφθηκε σύμβαση με Αριθ. Πρωτ. 22663/10-11-2021, που ανέρχεται στο ποσό των 131.665,84 € χωρίς ΦΠΑ, (ήτοι 163.262,64 € με ΦΠΑ), με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 10/11/2022 και με ανάδοχο την Κ/Ξ ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με έδρα Καραολή 2, 47132, Άρτα.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 19750/25-10-2022 αίτηση παράτασης των εργασιών για έξι (6) μήνες, ήτοι ως τις 10/05/2023.

Οι λόγοι της παράτασης ήταν οι εξής:

- Σοβαρότατα προβλήματα στην εκτέλεση όλων των έργων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19.

- Αλλαγή στις διαδικασίες προώθησης πιστώσεων του έργου, συνεπεία των οποίων δεν έχει καταβληθεί ακόμα η από 12/4/2022 αιτηθείσα προκαταβολή του έργου.

Ακολουθώντας, λόγω του ότι οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την ομαλή πρόοδο των εργασιών ως είχε προγραμματιστεί, ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 6990/05-04-2022 αίτηση 2ης παράτασης των εργασιών για έξι (6) μήνες, ήτοι ως τις 10/11/2023.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

- Τις διατάξεις του ν. 4555/2018, «Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».

- Τις διατάξεις του ν. 4735/2020, «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

- Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».

- Την με Αριθ. Πρωτ. 3220/19-11-2019 απόφαση ένταξης της πράξης.

- Την με Αριθ. Πρωτ. 9167/06-05-2021 Διακήρυξη του έργου.

- Την με Αριθ. Πρωτ. 22663/10-11-2021 σύμβαση του έργου.

- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 19750/25-10-2022 αίτημα παράτασης του αναδόχου.

- Την με Αριθ. Πρωτ. 622/14-03-2023 (ΑΠ εισερχομένου 5622/20-03-2023) απόφαση της ΕΥΔΕΠ περί θετικής γνωμοδότησης επί της χορήγησης της αιτούμενης παράτασης.

- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 6990/05-04-2022 αίτημα 2ης παράτασης του αναδόχου.

- Την με Αριθ. Πρωτ. 1065/20-04-2023 (ΑΠ εισερχομένου 8693/03-05-2023) απόφαση της ΕΥΔΕΠ περί θετικής γνωμοδότησης επί της χορήγησης της αιτούμενης 2ης παράτασης.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ» έως και τις 10/11/2023.....>>.

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή ,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.-577/41109/9.05.2023,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την 2η** παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ**» έως και τις **10/11/2023** , σύμφωνα με τα ανωτέρω.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2023.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ**