

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 21/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **28-06-2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα έναρξης 15:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.-577/41109/9.05.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **12927/23-06-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

*Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ : «Εξέταση αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας», συμβατική δαπάνη 48.037,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Λεωνίδας Αργυρός	12. Αθανάσιος Ανωγιάτης
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	13. Βασίλειος Κωστούλας
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης	14. Παναγιώτης Λελοβίτης
4. Γρηγόριος Κουμπής	15. Σταύρος Αμάραντος
5. Νικόλαος Παγγές	16. Χρυσάνθος Κυριαζής
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	17. Κωνσταντίνος Κύρλας (Τ)
7. Χρήστος Μπαϊλης	18. Ειρήνη Παπαδημητρίου
8. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	19. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος) (Τ)
9. Γεώργιος Νίτσας	20. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη)
10. Αναστάσιος Αμάραντος	21. Παύλος Σαραμπασίνας
11. Χρήστος - Ευκλείδης Φονταράς	

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ** (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Κοσμάς Κορωναίος	7. Ευάγγελος Ροπόκης
2. Κωνσταντίνος Ματέρης	8. Κωνσταντίνος Δήμου
3. Λάζαρος Πιπιλίδης	9. Μάριος Κατσιώτης
4. Νικόλαος Λουφέκης	10. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
5. Γεώργιος Ντόντης	11. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
6. Ιωσήφ Στύλος	12. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **αποχώρησαν** οι κ.κ. Γιαννουλάτος, Κύρλας, Αλεξανδρής και οι κες Παπαδημητρίου, Κωνσταντάκη.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 6°**

**Αριθ. Απόφασης : 195/2023**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **6<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κ. Τζόκας ), που έχει ως εξής:

*<<..... Σας διαβιβάζουμε το από 8/6/2023 ,ΠΡΑΚΤΙΚΟ (4η μετάθεση χρόνου παράδοσης), της Επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ'αρ.854/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Ω10ΣΩΞΧ-Χ95),με θέμα την εξέταση ,αιτήματος μετάθεσης χρόνου παράδοσης των ανωτέρω στεγάστρων,κατόπιν αιτήματος το οποίο κατατέθηκε προς τον Δήμο Πρέβεζας και έλαβε αρ.Πρωτ.10555/26-5-2023 από τον Οικονομικό Φορέα (Ο.Φ.) με την επωνυμία "URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ: 800673442 ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και έδρα 10<sup>ο</sup> ΧΛΜ. Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ Τ.Κ. 43070, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Κωνσταντίνο Τσίντζα , στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια εξοπλισμού,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων,για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας », σύμφωνα με την υπ'αρ πρωτ. 10061/9-6-2022 σύμβαση (22ΣΥΜΝ010720452 2022-06-09) που υπεγράφη μεταξύ του αναδόχου και του κ.Δημάρχου Πρέβεζας.*

*Σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ.75574/9-11-2022(ΑΔΑ:6ΑΠΞ46ΜΤΛ6-4ΧΟ),8η τροποποίηση της Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών,με την οποία ο χρόνος λήξης της πρόσκλησης υλοποιείται έως 31/12/2023*

*Σύμφωνα με το Πρακτικό η Επιτροπή εισηγείται την μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας έως και την 31/12/2023,-καθώς ο Δήμος δεν έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες βάσεις σκυροδέματος για την τοποθέτηση των στεγάστρων-, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016,χωρίς την επιβολή κυρώσεων .*

*Παρακαλούμε για:*

*-Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ*

*- την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως και την 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016,χωρίς την επιβολή κυρώσεων .*

*Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .....>>*

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 58, 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133Α'),
- τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016,
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),

- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.-577/41109/9.05.2023,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**1. Εγκρίνει το** από **8/6/2023** , ΠΡΑΚΤΙΚΟ (4η μετάθεση χρόνου παράδοσης), της Επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ'αρ.854/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Ω10ΣΩΞΧ-Χ95), με θέμα την εξέταση, αιτήματος μετάθεσης χρόνου παράδοσης των ανωτέρω στεγάστρων, κατόπιν αιτήματος το οποίο κατατέθηκε προς τον Δήμο Πρέβεζας και έλαβε αρ.Πρωτ.10555/26-5-2023 από τον Οικονομικό Φορέα (Ο.Φ.) με την επωνυμία "URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ: 800673442 ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και έδρα 10<sup>ο</sup> ΧΛΜ. Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ Τ.Κ. 43070, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Κωνσταντίνο Τσίντζα , στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας », σύμφωνα με την υπ'αρ πρωτ. 10061/9-6-2022 σύμβαση (22ΣΥΜΝ010720452 2022-06-09) που υπεγράφη μεταξύ του αναδόχου και του κ. Δημάρχου Πρέβεζας.

**2. Εγκρίνει το** αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας», συμβατική δαπάνη 48.037,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, έως και την **31/12/2023**, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 195/2023.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ**