

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 25/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **04-08-2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα έναρξης 15:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.-577/41109/9.05.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **15561/31-07-2023** (Δεύτερη) πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργιάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	12. Βασίλειος Κωστούλας
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	13. Σταύρος Αμάραντος
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης (Τ)	14. Χρύσανθος Κυριαζής
4. Γρηγόριος Κουμπής	15. Ειρήνη Παπαδημητρίου
5. Νικόλαος Παγγές	16. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	17. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος) (Τ)
7. Λάζαρος Πιπιλίδης	18. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
8. Γεώργιος Νίτσας	19. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)(Τ)
9. Γεώργιος Ντόντης (Τ)	20. Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος)
10. Ιωσήφ Στύλος	21. Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος)
11. Αθανάσιος Ανωγιάτης	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Χρήστος Μπαϊλης	7. Κωνσταντίνος Δήμου
2. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	8. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς
3. Κοσμάς Κορωναίος	9. Παναγιώτης Λελοβίτης
4. Αναστάσιος Αμάραντος	10. Κωνσταντίνος Κύρλας
5. Νικόλαος Λουφέκης	11. Μάριος Κατσιώτης
6. Ευάγγελος Ροπόκης	12. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **αποχώρησαν** οι κ.κ. Πιπιλίδης Λάζαρος , Αμάραντος Σταύρος και Νίτσας Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 31°
Αριθ. Απόφασης : 252/2023**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **31^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεωργούλας), που έχει ως εξής:

<<... Η Πράξη **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**, προϋπολογισμού μελέτης 380.000,00 €, ενάρθρου έργου 2021ΕΠ21810006 – ΟΠΣ: 5047962, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα **ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020**, με την με Αριθ. Πρωτ. 760/24-03-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρεια Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΨΨ57Λ9-2ΟΗ), συγχρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα και από ίδια έσοδα.

Συνάφθηκε η Σύμβαση με Αριθ. Πρωτ. 11925/06-07-2022, που ανέρχεται στο ποσό των 176.155,46 € χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 218.432,77 € με ΦΠΑ), με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 06/01/2023 και με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα **Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ**, με έδρα Πάροδο Σκουφά 30, 47100, Άρτα.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 22130/28-11-2022 αίτηση παράτασης των εργασιών και αντίστοιχης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου για έξι (6) μήνες, ήτοι ως τις **06/07/2023**, επικαλούμενος την §1.α, άρθρου 153, ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109/06-06-2022), κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων και εξαιτίας της παρούσας ενεργειακής κρίσης. Επίσης υπέβαλε συμπληρωματικά την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 24300/22-12-2022 αίτηση παράτασης των εργασιών, προκειμένου να επεξηγήσει περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους αιτείται παράταση.

Με την με ΑΠ 54/12-01-2023 (ΑΠ εισερχομένου 1276/20-01-2023) προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος», η εν λόγω υπηρεσία γνωμοδότησε θετικά υπέρ της αιτούμενης παράτασης. Κατόπιν, με την με Αριθ. 18/2023 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας ενέκρινε την παράταση των εργασιών ως τις 06/07/2023.

Στην συνέχεια, ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 11267/02-06-2023 αίτηση 2^{ης} παράτασης των εργασιών και αντίστοιχης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου για τέσσερις (4) μήνες και εικοσιπέντε (25) ημέρες, ήτοι ως τις **31/10/2023**, επικαλούμενος την ακαταλληλότητα των καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν την ομαλή πρόοδο των εργασιών και την καθυστέρηση προμήθειας των υλικών εξαιτίας της παρούσας ενεργειακής κρίσης.

Με την με ΑΠ 1830/22-06-2023 (ΑΠ εισερχομένου 13466/30-06-2023) προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος», η εν λόγω υπηρεσία γνωμοδότησε θετικά υπέρ της αιτούμενης 2^{ης} παράτασης.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
- Τις διατάξεις του ν. 4555/2018, «Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».
- Τις διατάξεις του ν. 4735/2020, «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».

- Την με Αριθ. Πρωτ. 760/24-03-2021 απόφαση της ΕΥΔΕΠ ένταξης της πράξης.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 17141/24-08-2021 Διακήρυξη του έργου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 11925/06-07-2022 Σύμβαση του έργου.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 22130/28-11-2022 αίτημα παράτασης του αναδόχου.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 24300/22-12-2022 συμπληρωματικό αίτημα παράτασης του αναδόχου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 54/12-01-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της ΕΥΔΕΠ με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της χορήγησης παράτασης.
- Την με Αριθ. 18/2023 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης ως τις **06/07/2023**.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 11267/02-06-2023 αίτημα 2^{ης} παράτασης του αναδόχου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 1830/22-06-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της ΕΥΔΕΠ με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της χορήγησης 2^{ης} παράτασης.

και επειδή η καθυστέρηση της προόδου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά σε ανωτέρα βία (συνθήκες πέρα από τον έλεγχο τόσο του αναδόχου όσο και του κυρίου του έργου).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ** έως και τις **31/10/2023....>>**

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», έως και τις 31/10/2023, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 252/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ