

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 25/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **04-08-2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα έναρξης 15:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.-577/41109/9.05.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **15561/31-07-2023** (Δεύτερη) πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Πρακτικού 4 (εξέταση αιτήματος αναδόχου για μετάθεση χρόνου παράδοσης), με θέμα: {Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» CPV: 71700000-5}».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	12. Βασίλειος Κωστούλας
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	13. Σταύρος Αμάραντος
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης (Τ)	14. Χρυσάνθος Κυριαζής
4. Γρηγόριος Κουμπής	15. Ειρήνη Παπαδημητρίου
5. Νικόλαος Παγγές	16. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	17. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος) (Τ)
7. Λάζαρος Πιπιλίδης	18. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
8. Γεώργιος Νίτσας	19. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)(Τ)
9. Γεώργιος Ντόντης (Τ)	20. Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος)
10. Ιωσήφ Στύλος	21. Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος)
11. Αθανάσιος Ανωγιάτης	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Χρήστος Μπαίλης	7. Κωνσταντίνος Δήμου
2. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	8. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς
3. Κοσμάς Κορωναίος	9. Παναγιώτης Λελοβίτης
4. Αναστάσιος Αμάραντος	10. Κωνσταντίνος Κύρλας
5. Νικόλαος Λουφέκης	11. Μάριος Κατσιώτης
6. Ευάγγελος Ροπόκης	12. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **αποχώρησαν** οι κ.κ. Πιπιλίδης Λάζαρος , Αμάραντος Σταύρος και Νίτσας Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 33°

Αριθ. Απόφασης : 254/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **33^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Γ. Γεωργούλας), που έχει ως εξής:

<<... Σας διαβιβάζουμε το από 29/6/2023 Πρακτικό της επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ.341/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (63ΧΗΩΞΧ-ΗΩ7), με θέμα την εξέταση του υπ' αρ.12771/21-6-2023 αιτήματος του αναδόχου με την επωνυμία «Greenesco Ενεργειακή ΑΕ» για τεχνικές τροποποιήσεις και παράταση έως και την 25/8/2023, της ως άνω προμήθειας, σύμφωνα με την με ΑΠ 8245/17-05-2022 σύμβαση, για την ως άνω προμήθεια.

Η Επιτροπή παραλαβής εισηγείται,

Την έγκριση του Πρακτικού 4, την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της "Προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp, έως και την 25/8/2023, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα, 29/6/2023

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4

(εξέταση αιτήματος αναδόχου για μετάθεση χρόνου παράδοσης)

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

CPV: 71700000-5

Σήμερα στην Πρέβεζα την 29/6/2023, ημέρα Πέμπτη συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ.341/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (63ΧΗΩΞΧ-ΗΩ7), με θέμα την εξέταση του υπ' αρ.12771/21-6-2023 αιτήματος του αναδόχου με την επωνυμία «Greenesco Ενεργειακή ΑΕ» για παράταση διάρκειας της ως άνω προμήθειας, σύμφωνα με την με ΑΠ 8245/17-05-2022 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του κ. Χ. Ρέτσα, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες η Επιτροπή παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας, ήτοι:

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

1. Γεωργούλας Γεώργιος, Πολ/κος Μηχ/κος Π.Ε.ως πρόεδρος
2. Τζόκας Κωνσταντίνος Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε.ως μέλος
3. Γκλιάντης Δημήτριος Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.ως μέλος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 208 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α').
- Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κι αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

- Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16-06-2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 (Α' 267), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,
 - Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 - Τις διατάξεις της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 - Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α' 52), «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 - Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α' 204), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 - Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις».
 - Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 - Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α' 45), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 - Το π.δ. 80/2016 (Α' 145), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 - Το π.δ. 39/2017 (Α' 64), «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της ΑΕΠΠ.
 - Την με Αριθ. 57654 (Β' 1781/23-05-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 - Την με Αριθ. 56902/215 (Β' 1924/02-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
 - Των, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 - Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α' 133), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 - Την με Αριθ. 300488/ΥΔ1244 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016), «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020) όπως ισχύει.
 - Τον Οδηγό Υλοποίησης Προγράμματος και Έργων (Programme and Project Implementation Manual) που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
 - Την Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract), του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement), της εγκεκριμένης φόρμας αίτησης (Application Form) και της φόρμας τεκμηρίωσης προϋπολογισμού (Justification of Budget Form) του έργου SOLIS.

- Την με Αριθ. 322/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί της αποδοχής υλοποίησης του έργου SOLIS.
- Το με Αριθ. 6187/12-03-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008280042 2021-03-12) πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας.
- Την με Αριθ. 358/20-05-2020 (ΑΔΑ 21REQ008280442 2021-03-12) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα).
- Το με ΑΠ 28295-05-03-2021 έγγραφο της ΕΥΔ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη επί των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί η προμήθεια με τίτλο: «Installation of PV cells to power the Louros wastewater treatment plant implying the NET metering technique», στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1. του έργου «SOLIS cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II/Cross-border Cooperation Programme Greece -Albania 2014-2020 - άξονας 1 - Μέτρο 1.3 (SOLIS με κωδικό αριθμό ΠΔΕ 2019ΕΠ51860023 και κωδικό ΟΠΣ 5042608) (Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
- Την με Αριθ. 113/2021 (ΑΔΑ ΩΥ1ΠΩΞΧ-10Ξ) ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp.
- Την με Αριθ. 123/2021 (ΑΔΑ 68Δ7ΩΞΧ-ΚΒ8) ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π.4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
- Την με Αριθ. 110/04-01-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
- Την με Αριθ. 102/2022 (κωδ. ΚΗΜΔΗΣ 22ΑWRD010482025, ΑΔΑ 9ΨΒ0ΩΞΧ-Ξ6Υ) ΑΟΕ, με την οποία κηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος η επιχείρηση με επωνυμία «Greenesco Ενεργειακή ΑΕ», Δ/νση: Ομήρου 8, ΤΚ 10564, Αθήνα, ΑΦΜ 800875758.
- Το με Αριθ. 38476/12-04-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για το υποβληθέν σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp».
- Την με Αριθ. 6519/18-04-2022 πρόσκληση για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί μη οψιγενών μεταβολών.
- Την από 19-04-2022 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 και τον έλεγχο αυτής από την αρμόδια επιτροπή.
- Την με ΑΠ 6988/28-04-2022 ειδική πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης.
- Την με ΑΠ 8245/17-05-2022 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του κ. Χρήστου Ρέτσα, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Greenesco Ενεργειακή Α.Ε., με συνολική διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες.
- Την υπ'αρ.20/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία δόθηκε τετράμηνη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp, έως και την 17/5/2023.
- Την υπ'αρ.131/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία δόθηκε δίμηνη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp, έως και την 17/7/2023.
- Το υπ'αρ.12771/21-6-2023 αίτηματος του αναδόχου με την επωνυμία «Greenesco Ενεργειακή ΑΕ» για τεχνικές τροποποιήσεις και παράταση διάρκειας της ως άνω προμήθειας 25/8/2023.Ως λόγος καθυστέρησης αναφέρεται η αλλαγή του μετασχηματιστή -λόγω αλλαγής προδιαγραφών-,η οποία είναι αναγκαία για την

σύνδεση με τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού τον Απρίλιο του 2021, δεν είχε τεθεί σε ισχύ η συμμόρφωση ενώ με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την χρήση μετασχηματιστών οικολογικού σχεδιασμού, κατηγορίας TIER II. Η συγκεκριμένη οδηγία «COMMISSION REGULATION (EU) No 548/2014 of 21 May 2014» προέβλεπε ότι από 1 Ιουλίου 2021 οι τριφασικοί μετασχηματιστές Μέσης Τάσης ισχύος με ονομαστική ισχύ ≤ 150 kVA θα πρέπει να είναι TIER 2 (II). Ο αρχικά προσφερόμενος μετασχηματιστής της εταιρίας Newton Trasformatori είναι κατηγορίας TIER 1 (I) και δεν καλύπτει την ανωτέρω απαίτηση, καθώς δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση κατά την υποβολή της προσφοράς μας

- Το από 28/6/2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου του έργου, με θετική γνώμатеυση όσον αφορά την τεχνική αρτιότητα.

Η Επιτροπή παραλαβής λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω και προκειμένου να υπάρξει πρόοδος στο έργο, θεωρώντας ότι η αδυναμία έγκαιρης παράδοσης του μετασχηματιστή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας και σύμφωνα με το νέο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα έργου ως αποτέλεσμα των αλλαγών εξοπλισμού των σημείων 1-3 με συνέπεια την μεταφορά της παράδοσης του έργου σε νέα καταληκτική ημερομηνία την 25/08/2023 καθώς "

- Τα νέα υλικά σύμφωνα με τον ανάδοχο μπορούν να παραδοθούν εντός του νέου χρονοδιαγράμματος ήτοι "

1. Η αλλαγή στα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια (panels), με το άμεσα παραδοτέο LX-540M/182-144+, ισχύος 545Wp, αντί των LX-540M/182-144+, ισχύος 540Wp.

2. Η αλλαγή Μετατροπέων Ισχύος DC/AC, με τους άμεσα διαθέσιμους πέντε (5) μετατροπείς SUN2000-50KTL ισχύος 50 kWp, αντί των τεσσάρων (4) μετατροπέων SUN2000-60KTL ισχύος 60kWp.

3. Η αλλαγή του Υποσταθμού / Μετασχηματιστής Μ.Τ. με μετασχηματιστή της εταιρίας ABB, ισχύος 500kVA (αντί για 400kVA του Newton), η προμηθεύτρια εταιρεία (B. Καυκάς Α.Ε.).

-τηρούνται οι όροι του Ν.4412/2016, για παράταση όσο η αρχική συμβατική διάρκεια (έχει δοθεί ήδη 4μηνη και 2μηνη μετάθεση χρόνου παράδοσης έως 17-7-2023).

-το αίτημα παράτασης είναι εμπρόθεσμο

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Πρακτικού 4, την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp, έως και την 25/8/2023, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής Απόφασης

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα (1 αντίγραφο να παραδοθεί στον προμηθευτή).

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. Γεωργούλας Γεώργιος, Πολ/κος Μηχ/κος Π.Ε.
2. Τζόκας Κωνσταντίνος Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε.
3. Γκλιάντης Δημήτριος Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

.....>>

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό Νο4 της Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών, για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp kWp, στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» CPV: 71700000-5», έως και την **25/8/2023**, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. Κυριαζής και η κα Παπαδημητρίου, **δήλωσαν ΠΑΡΩΝ**, αλλά η ψήφος τους δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, την ΚΥΑ 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 375/39167/02.06.2022.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 254/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ