

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 26/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **16-08-2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα έναρξης 15:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **16388/11-08-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση χορήγησης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΣΟ21 Έργα συντήρησης νεκροταφείων Δήμου Πρέβεζας» συμβατικού ποσού 26.190,00€ (με Φ.Π.Α.)».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	10. Αθανάσιος Ανωγιάτης
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	11. Βασίλειος Κωστούλας
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης	12. Χρυσάνθος Κυριαζής
4. Νικόλαος Παγγές	13. Κωνσταντίνος Κύρλας
5. Γεώργιος Σαριάνογλου	14. Μάριος Κατσιώτης
6. Χρήστος Μπαϊλής	15. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
7. Αναστάσιος Αμάραντος	16. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
8. Ιωσήφ Στύλος	17. Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος)
9. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Γρηγόριος Κουμπής	9. Παναγιώτης Λελοβίτης
2. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	10. Σταύρος Αμάραντος
3. Κοσμάς Κορωναίος	11. Ειρήνη Παπαδημητρίου
4. Λάζαρος Πιπιλίδης	12. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
5. Γεώργιος Νίτσας	13. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)
6. Νικόλαος Λουφέκης	14. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη)
7. Ευάγγελος Ροπόκης	15. Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος)
8. Κωνσταντίνος Δήμου	16. Γεώργιος Ντόντης (ανεξάρτητος)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **προσήλθαν** οι κ.κ. Ματέρης, Αλεξανδρής και Κορωναίος και **αποχώρησε** ο κ. Κατσιώτης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 2°
Αριθ. Απόφασης : 266/2023**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κ. Γεώργιος Τάγκας), που έχει ως εξής:

<<..... ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η μελέτη αφορά εργασίες αποκατάστασης τοιχίου περίφραξης στο κοιμητήριο της κοινότητας Άνω Ράχης καθώς και προμήθεια – τοποθέτηση οστεοφυλακίων στις κοινότητες Στεφάνης και Μιχαλιτσίου

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 27.000,00 € (με ΦΠΑ).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2021, με Κ.Α.: 02.45.7336.603, και ποσό χρηματοδότησης 27.000,00

ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη της εργολαβίας με αριθμό 78/2022 συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας.

ΑΝΑΘΕΣΗ: Το έργο ανατέθηκε με την 742/2022 (ΑΔΑ ΨΘΖΓΩΞΧ-ΩΤΣ) απόφαση δημάρχου, κατόπιν της 22855/6-12-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC011748631) πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ και της 23476/13-12-2022 οικονομικής προσφοράς αυτού με έκπτωση 3 %..

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 21/12/2022, για ποσό 21.120,97€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 26.190,00€ (με Φ.Π.Α.) με το αρ. πρωτ. 24185/2022 (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011871920) συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου Απόστολου Παπαϊωάννου με ΑΦΜ 120648093 ΔΟΥ Άρτας, Καμπή Άρτας, τηλ.: 6944182146, E-mail: paptolis@yahoo.gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η ισχύουσα προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι η 21/08/2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση κατασκευής του έργου η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε 8 (οκτώ) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι στις 21/08/2023.

Με την υπ' αριθμό πρωτ. 15174/2023 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες λόγω

1. Της καθυστέρησης από πλευράς Δήμου στον καθορισμό των θέσεων των οστεοφυλακίων.
2. Λόγω των δημοτικών εκλογών το επόμενο διάστημα δεν θα μπορεί να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο ανακεφαλαιωτικός πίνακας για την τακτοποίηση ποσοτήτων του έργου ώστε να ολοκληρωθεί και το οικονομικό αντικείμενο.

Για τους ανωτέρω λόγους εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης 4 μηνών στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου , με νέα ημερομηνία περαίωσης την 21-12-2023

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

- *Τις διατάξεις του Ν.3463/2006*
- *Την υπ' αριθμό πρωτ 24185/2022 σύμβαση*

Εισηγούμαστε :

την έγκριση χορήγηση παράτασης 4 μηνών στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου , με νέα ημερομηνία περαίωσης την 21-12-2023.....>>

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96, 97, 157 & 158 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης 4 μηνών στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου: «Σ021 Έργα συντήρησης νεκροταφείων Δήμου Πρέβεζας» συμβατικού ποσού 26.190,00€ (με Φ.Π.Α.)» , με νέα ημερομηνία περαίωσης την **21-12-2023**

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 266/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ