

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 34/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **23-10-2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα έναρξης 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης** και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Webex), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018),την ΥΠ.ΕΣ.εγκ.375/39167/02.06.2022 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.- 488/35496/25.04.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **21040/19-10-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» CPV: 71700000-5.».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδα Αργυρός	11. Χρυσάνθος Κυριαζής
2. Ιωάννης Δαρδαμάνης	12. Κωνσταντίνος Κύρλας
3. Γρηγόριος Κουμπής	13. Ειρήνη Παπαδημητρίου
4. Νικόλαος Παγγές	14. Μάριος Κατσιώτης
5. Γεώργιος Σαριάνογλου	15. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
6. Λάζαρος Πιπιλίδης	16. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος) (Τ)
7. Γεώργιος Νίτσας	17. Αθηνά Κωνσταντάκη (ανεξάρτητη)
8. Χρήστος - Ευκλείδης Φονταράς	18. Γεώργιος Ντόντης (ανεξάρτητος)
9. Αθανάσιος Ανωγιάτης	19. Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος)
10. Βασίλειος Κωστούλας	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Κωνσταντίνος Ακριβής	8. Ευάγγελος Ροπόκης
2. Χρήστος Μπαϊλης	9. Κωνσταντίνος Δήμου
3. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	10. Παναγιώτης Λελοβίτης
4. Κοσμάς Κορωναίος	11. Σταύρος Αμάραντος
5. Αναστάσιος Αμάραντος	12. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
6. Νικόλαος Λουφέκης	13. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)
7. Ιωσήφ Στύλος	14. Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **προσήλθαν** οι κ.κ. Λελοβίτης και Μπαϊλης και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Αλεξανδρής και Νίτσας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 8°

Αριθ. Απόφασης : 334/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε γνωστό στο σώμα ότι τα θέματα της συνεδρίασης έχουν τον χαρακτήρα έκτακτης περίπτωσης ή επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και κρίνονται ως κατεπείγοντα για την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία (διαφαίνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το άρθρου 65 παρ. 5 του ν.3852/2010 (Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4257/2014).

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **8^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Γ .Γεωργούλας), που έχει ως εξής:

<<... Σας διαβιβάζουμε το από 28/9/2023 Πρακτικό της επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ.341/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (63ΧΗΩΞΧ-ΗΩ7), με θέμα την εξέταση του από 25/8/2023 έγγραφου της αναδόχου εταιρείας (υπ' αρ.πρωτ.Δήμου 17155/28-8-2023), με θέμα: Πρόσκληση για παραλαβή σύμφωνα με τα άρθρα 6.2.1 και 6.2.2, της υπ' αριθμ. πρωτ. 8245/17.05.2022, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 107943 Διακήρυξης, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 208 και 219 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο,

Η Επιτροπή παραλαβής διενήργησε τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο και παρέλαβε,

από την εταιρεία με επωνυμία "GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Δ/νση: Ομήρου 8 Τ.Κ.10564 ΑΘΗΝΑ – ΑΦΜ: 800875758 ,την Προμήθεια ,Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS/ Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 467.517,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ως κάτωθι αναλυτικά:

A/A	Εξοπλισμός	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή €	Σύνολο €
1.	Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ	w	50.000	€0,47/w	117.500,00
2.	Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Φ/Β	Κτ'αποκοπήν	1		31.800,00
31.800,00					
3.	Μετατροπείς ισχύος (Inverter)DC/AC)	Τεμ.	4	4.400,00	17.600,00
4.	Πίνακες ελέγχου και προστασίας Συνεχούς Ρεύματος (DC)	Τεμ.	4	4.400,00	17.600,00
5.	Πίνακες ελέγχου και προστασίας Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC)	Τεμ.	1	7.790 ,00	7.790,00
6.	Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Inverter DC/AC	Τεμ.	4	980,00	3.920,00
7.	Καλώδια Συνεχούς Ρεύματος (DC) και περιφερειακά (δεματικά, connectors DC)	Κτ'αποκοπήν	1	5.850,00€	5.850,00
8.	Καλώδια Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC)	Κτ'αποκοπήν	1	5.900,00	5.900,00
9.	Σωλήνες υπόγειας όδευσης και φρεάτια	Κτ'αποκοπήν	1	4.850,00	4.850,00
10.	Καλώδια Εναλλασσόμενου				

Ρεύματος Μέσης Τάσης (AC) Κτ'αποκοπήν		1	5.850,00	5.850,00
11. Υποσταθμός Μέσης Τάσης 400Κνα	Τεμ.	1	49.500,00	49.500,00
12. Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας και Προστασίας Υπερτάσεων	Τεμ.	1	11.850,00	11.850,00
13. Σύστημα Γείωσης και Ισοδυναμικής Προστασίας	Τεμ.	1	8.850	8.850,00
14. Προκατασκευασμένος Οικίσκος Ελέγχου Φ/Β Σταθμού & Σύστημα παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και συλλογής δεδομένων Φ/Β Παραγωγής.	Τεμ.	1	14.750,00	14.750,00
15. Οικίσκος ΔΕΔΔΗΕ	Τεμ.	1	2.950,00	2.950,00
16. Μετεωρολογικός Σταθμός	Τεμ.	1	4.870 ,00	4.870,00
17. Λογισμικό συστήματος καταγραφής Απόδοσης & Λειτουργίας Inverters και επικοινωνία εξοπλισμού	Τεμ.	1	5.950,00	5.950,00
18. Περιφερειακός Εξοπλισμός (Περίφραξη, Φωτιστικά, CCTV, Σύστημα Ασφαλείας και Πρόσβασης)	Κτ'αποκοπήν	1	29.750,00	29.750,00
19. Υπηρεσίες εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού	Κτ'αποκοπήν	1	29.900,00	29.900,00
			Σύνολο	377.030,00
			ΦΠΑ 24%	90.487,20
			Γενικό σύνολο	467.517,20

Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο διεπίστωσε ότι ,η προμήθεια παραδόθηκε εμπρόθεσμα, είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς και των εγκεκριμένων τροποποιήσεων που έγιναν, και ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της σύμβασης

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του παρόντος Πρακτικού , την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της, Προμήθειας ,Εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία ενός Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 250 kWp, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πρέβεζα, 28/9/2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

CPV: 71700000-5

Σήμερα στην Πρέβεζα την 28/9/2023, ημέρα Πέμπτη συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ.341/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (63ΧΗΩΞΧ-ΗΩ7), με θέμα την εξέταση του υπ'αρ.12771/21-6-2023 αιτήματος του αναδόχου με την επωνυμία «Greenesco Ενεργειακή ΑΕ» για παράταση διάρκειας της ως άνω προμήθειας, σύμφωνα με την με ΑΠ 8245/17-05-2022 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του κ. Χ. Ρέτσα, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες η Επιτροπή παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας , ήτοι:

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

1. Γεωργούλας Γεώργιος ,Πολ/κος Μηχ/κος Π.Ε.ως πρόεδρος
2. Τζόκας Κωνσταντίνος Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε.ως μέλος
3. Γκλιάτης Δημήτριος Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.ως μέλος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 208 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α').
- 2) Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κι αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- 3) Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16–06–2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
- 4) Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 (Α' 267), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013»,
- 5) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- 6) Τις διατάξεις της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16–02–2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- 7) Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α' 52), «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- 8) Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α' 204), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
- 9) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις».
- 10) Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- 11) Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α' 45), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- 12) Το π.δ. 80/2016 (Α' 145), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- 13) Το π.δ. 39/2017 (Α' 64), «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ.

- 14) Την με Αριθ. 57654 (Β' 1781/23-05-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
- 15) Την με Αριθ. 56902/215 (Β' 1924/02-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- 16) Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- 17) Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α' 133), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
- 18) Την με Αριθ. 300488/ΥΔ1244 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016), «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020) όπως ισχύει.
- 19) Τον Οδηγό Υλοποίησης Προγράμματος και Έργων (Programme and Project Implementation Manual) που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
- 20) Την Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract), του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement), της εγκεκριμένης φόρμας αίτησης (Application Form) και της φόρμας τεκμηρίωσης προϋπολογισμού (Justification of Budget Form) του έργου SOLIS.
- 21) Την με Αριθ. 322/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί της αποδοχής υλοποίησης του έργου SOLIS.
- 22) Την με Αριθ. 358/20-05-2020 (ΑΔΑ 21REQ008280442 2021-03-12) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα).
- 23) Το με ΑΠ 28295/05-03-2021 έγγραφο της ΕΥΔ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη επί των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί η προμήθεια με τίτλο: «Installation of PV cells to power the Louros wastewater treatment plant implying the NET metering technique», στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1. του έργου «SOLIS cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II/Cross-border Cooperation Programme Greece -Albania 2014-2020 - άξονας 1 - Μέτρο 1.3 (SOLIS με κωδικό αριθμό ΠΔΕ 2019ΕΠ51860023 και κωδικό ΟΠΣ 5042608) (Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».

- 24) Το με Αριθ. 6187/12-03-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008280042 2021-03-12) πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας.
- 25) Την με Αριθ. 113/2021 (ΑΔΑ ΩΥ1ΠΩΞΧ-10Ξ) ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp.
- 26) Την με Αριθ. 123/2021 (ΑΔΑ 68Δ7ΩΞΧ-ΚΒ8) ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π.4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
- 27) Την με Αριθ. 110/04-01-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
- 28) Την με Αριθ. Απόφαση 102/2022 (κωδ. ΚΗΜΔΗΣ 22ΑWRD010482025, ΑΔΑ 9ΨΒ0ΩΞΧ-Ξ6Υ) ΑΟΕ, με την οποία κηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος η επιχείρηση με επωνυμία «Greenesco Ενεργειακή ΑΕ», Δ/νση: Ομήρου 8, ΤΚ 10564, Αθήνα, ΑΦΜ 800875758.
- 29) Το με Αριθ. 38476/12-04-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για το υποβληθέν σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp».
- 30) Την με Αριθ. 6519/18-04-2022 πρόσκληση για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί μη οψιγενών μεταβολών.
- 31) Την από 19-04-2022 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 και τον έλεγχο αυτής από την αρμόδια επιτροπή.
- 32) Την με ΑΠ 6988/28-04-2022 ειδική πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης.
- 33) Την με ΑΠ 8245/17-05-2022 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του κ. Χρήστου Ρέτσα, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Greenesco Ενεργειακή Α.Ε., με συνολική διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες.
- 34) Το υπ.αρ.ΔΠΠ-Η/α.α.1011497/122422/4-4-2023 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ για αδυναμία σύνδεσης στο δίκτυο του Φ/Β.
- 35) Το υπ.αρ.πρωτ.8769/3-5-2023 έγγραφο του Δήμου προς ΔΕΔΔΗΕ για διατήρηση σε εκρεμότητα της αίτησης σύνδεσης για πέντε έτη (Α/Α ενέργειας 428884)
- 36) Την υπ'αρ.20/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία δόθηκε τετράμηνη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp, έως και την 17/5/2023.
- 37) Την υπ'αρ.131/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία δόθηκε δίμηνη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp, έως και την 17/7/2023.
- 38) Το υπ'αρ.12771/21-6-2023 αίτημα του αναδόχου με την επωνυμία «Greenesco Ενεργειακή ΑΕ» για τεχνικές τροποποιήσεις και παράταση διάρκειας της ως άνω προμήθειας 25/8/2023.Ως λόγος καθυστέρησης αναφέρεται η αλλαγή του μετασχηματιστή -λόγω αλλαγής προδιαγραφών-, η οποία είναι αναγκαία για την σύνδεση με τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού τον Απρίλιο του 2021, δεν είχε τεθεί σε ισχύ η συμμόρφωση ενώ με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την χρήση μετασχηματιστών οικολογικού

- σχεδιασμού, κατηγορίας TIER II. Η συγκεκριμένη οδηγία «COMMISSION REGULATION (EU) No 548/2014 of 21 May 2014» προέβλεπε ότι από 1 Ιουλίου 2021 οι τριφασικοί μετασχηματιστές Μέσης Τάσης ισχύος με ονομαστική ισχύ ≤ 150 kVA θα πρέπει να είναι TIER 2 (II). Ο αρχικά προσφερόμενος μετασχηματιστής της εταιρίας Newton Trasformatori είναι κατηγορίας TIER 1 (I) και δεν καλύπτει την ανωτέρω απαίτηση, καθώς δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση κατά την υποβολή της προσφοράς μας
- 39) Το από 28/6/2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου του έργου, με θετική γνωμάτευση όσον αφορά την τεχνική αρτιότητα.
- 40) Την υπ' αρ. 391/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι ανωτέρω τεχνικές τροποποιήσεις.
- 41) Την υπ' αρ. 254/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία δόθηκε δίμηνη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp, έως και την 25/8/2023.
- 42) Το από 25/8/2023 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας (υπ' αρ. πρωτ. Δήμου 17155/28-8-2023), με θέμα: Πρόσκληση για παραλαβή σύμφωνα με τα άρθρα 6.2.1 και 6.2.2, της υπ' αριθμ. πρωτ. 8245/17.05.2022, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 107943 Διακήρυξης, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 208 και 219 του Ν.4412/2016.
- 43) Το από 11/9/2023 έγγραφο, υποβολή παραδοτέου Π.4.1.1.β 1^η αναφορά προόδου, του Τεχνικού Συμβούλου (TREK development A.E.), σύμφωνα με το οποίο γίνεται αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων υλικών με φωτογραφική αποτύπωση και αναφορά επιθεώρησης και δοκιμών, όσον αφορά την τεχνική αρτιότητα.
- 44) Σύμφωνα με το άρθρο 2, της με ΑΠ 8245/17-05-2022 υπογραφείσας σύμβασης, η επιτυχής ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και των προδιαγραφών που τίθενται για αυτή εντός διαστήματος 2 μηνών, από την ηλέκτριση του Φ/Β σταθμού. Στη περίπτωση που η ηλέκτριση του ΦΒ Σταθμού δεν πραγματοποιηθεί ή καθυστερήσει από υπαιτιότητα τρίτου το έργο θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς με την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών εγκατάστασής του ΦΒ Σταθμού στις προβλεπόμενες θέσεις.
- 45) Το από 25/8/2023 έγγραφο-υποσχετική επιστολή του νόμιμου εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρείας με το οποίο δεσμεύεται ότι θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπ' αριθ. πρωτ. 8245/17.05.2021 μεταξύ μας Σύμβασης με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS/Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή σας πως ο φωτοβολταϊκός σταθμός έλαβε οριστική προσφορά σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ με την οποία θα προβλέπεται η σύνδεση του στο δίκτυο.

Η Επιτροπή παραλαβής λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω διενήργησε τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο και παρέλαβε,

από την εταιρεία με επωνυμία "GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Δ/νση: Ομήρου 8 Τ.Κ.10564 ΑΘΗΝΑ – ΑΦΜ: 800875758 ,την Προμήθεια ,Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS/ Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 467.517,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ως κάτωθι αναλυτικά:

A/A	Εξοπλισμός	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Προσφερόμενη	
Σύνολο €				τιμή €	
1.	Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ	w	50.000	€0,47/w	117.500,00
2.	Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Φ/Β	Κτ'αποκοπήν	1		31.800,00
31.800,00					
3.	Μετατροπείς ισχύος (Inverter)DC/AC)	Τεμ.	4	4.400,00	17.600,00
4.	Πίνακες ελέγχου και προστασίας Συνεχούς Ρεύματος (DC)	Τεμ.	4	4.400,00	17.600,00
5.	Πίνακες ελέγχου και προστα- σίας Εναλλασσόμενου Ρεύμα- τος Χαμηλής Τάσης (AC)	Τεμ.	1	7.790 ,00	7.790,00
6.	Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Inverter DC/AC	Τεμ.	4	980,00	3.920,00
7.	Καλώδια Συνεχούς Ρεύματος (DC) και περιφερειακά (δεμα- τικά, connectors DC)	Κτ'αποκοπήν	1	5.850,00€	5.850,00
8.	Καλώδια Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC)	Κτ'αποκοπήν	1	5.900,00	5.900,00
9.	Σωλήνες υπόγειας όδευσης και φρεάτια	Κτ'αποκοπήν	1	4.850,00	4.850,00
10.	Καλώδια Εναλλασσόμενου Ρεύματος Μέσης Τάσης (AC)	Κτ'αποκοπήν	1	5.850,00	5.850,00
11.	Υποσταθμός Μέσης Τάσης 400Kva	Τεμ.	1	49.500,00	49.500,00
12.	Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας και Προστασίας Υπερτάσεων	Τεμ.	1	11.850,00	11.850,00
13.	Σύστημα Γείωσης και Ισοδυναμικής Προστασίας	Τεμ.	1	8.850	8.850,00
14.	Προκατασκευασμένος Οικί- σκος Ελέγχου Φ/Β Σταθμού &Σύστημα παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και συλλο- γής δεδομένων Φ/Β Παραγω- γής.	Τεμ.	1	14.750,00	14.750,00
15.	Οικίσκος ΔΕΔΔΗΕ	Τεμ.	1	2.950,00	2.950,00
16.	Μετεωρολογικός Σταθμός	Τεμ.	1	4.870 ,00	4.870,00
17.	Λογισμικό συστήματος κατα- γραφής Απόδοσης & Λειτουργ- γίας Inverters και επικοινωνία εξοπλισμού	Τεμ.	1	5.950,00	5.950,00
18.	Περιφερειακός Εξοπλισμός (Περίφραξη, Φωτιστικά, CCTV, Σύστημα Ασφαλείας και Πρόσβασης)	Κτ'αποκοπήν	1	29.750,00	29.750,00
19.	Υπηρεσίες εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία Φωτοβολ- ταϊκού Σταθμού	Κτ'αποκοπήν	1	29.900,00	29.900,00
				Σύνολο	377.030,00
				ΦΠΑ 24%	90.487,20
				Γενικό σύνολο	467.517,20

Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω , διεπίστωσε ότι , η προμήθεια παραδόθηκε εμπρόθεσμα,είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς και των εγκεκριμένων τροποποιήσεων που έγιναν,και ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της σύμβασης

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του παρόντος Πρακτικού , την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της, Προμήθειας ,Εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία ενός Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 250 kWp, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 .

Καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής Απόφασης.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα (1 αντίγραφο να παραδοθεί στον προμηθευτή).

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. Γεωργούλας Γεώργιος ,Πολ/κος Μηχ/κος Π.Ε.
2. Τζόκας Κωνσταντίνος Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε.
3. Γκλιάτης Δημήτριος Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

...>>

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016,
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),

- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.- 488/35496/25.04.2023,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό **No5** της Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :« Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» CPV: 71700000-5».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 334/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ