

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 38/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **19-12-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα έναρξης 15:00 έως 15:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **κατεπείγουσα** συνεδρίαση όπου έλαβε χώρα με την διαδικασία της **διά περιφοράς**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 , τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α') και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. - 488/35496/25.04.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **25105/19-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ» συμβατικού ποσού 38.812,88 € (με Φ.Π.Α.)».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	15. Κωνσταντίνος Δήμου
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	16. Χρήστος-Ευκλείδης Φονταράς
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης	17. Αθανάσιος Ανωγιάτης
4. Γρηγόριος Κουμπής	18. Βασίλειος Κωστούλας
5. Νικόλαος Παγγές	19. Παναγιώτης Λελοβίτης
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	20. Μάριος Κασιώτης
7. Χρήστος Μπαϊλης	21. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
8. Κοσμάς Κορωναίος	22. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
9. Λάζαρος Πιπιλίδης	23. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
10. Γεώργιος Νίτσας	24. Αθηνά Κωνσταντάκη (ανεξάρτητη)
11. Αναστάσιος Αμάραντος	25. Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος)
12. Νικόλαος Λουφέκης	26. Γεώργιος Ντόντης (ανεξάρτητος)
13. Ιωσήφ Στύλος	27. Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος)
14. Ευάγγελος Ροπόκης	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	4. Κωνσταντίνος Κύρλας
2. Σταύρος Αμάραντος	5. Ειρήνη Παπαδημητρίου
3. Χρυσάνθος Κυριαζής	6. Δημήτριος Καραμανίδης (Ανεξάρτητος)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 5°
Αριθ. Απόφασης : 408/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη στο σώμα ότι με την αριθμ. **403/2023** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος, {λόγω των καιρικών συνθηκών (πλημύρες), καταστράφηκε τμήμα της προς ασφαλίστρωση διαμορφωμένης υπόβασης καθώς και τμήμα ξυλότυπου για τα περιμετρικά κράσπεδα}.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι τα θέματα της συνεδρίασης έχουν τον χαρακτήρα έκτακτης περίπτωσης ή επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και κρίνονται ως κατεπείγοντα για την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία (διαφαίνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το άρθρου 65 παρ. 5 του ν.3852/2010 (Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4257/2014, και έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **5^ο θέμα** της κατεπείγουσας συνεδρίασης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Καμπέρης), που έχει ως εξής:

<<... ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σκοπός της μελέτης είναι η κατασκευή ενός ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης στη ΤΚ Καναλιού του Δήμου Πρέβεζας. Οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του γηπέδου είναι οι εξής:

1. Χάραξη του περιγράμματος του γηπέδου σύμφωνα με το γενικό σχέδιο χάραξης.
2. Διαμόρφωση της στάθμης της σκάφης στις απαιτούμενες κλίσεις όπως προβλέπει η γενική μελέτη π.χ. με εκσκαφή ή εξυγίανση ή επίχωση ή με συνδυασμό τους και με πλήρη συμπύκνωση της.
3. Κατασκευή περιμετρικού τοιχείου εγκιβωτισμού.
4. Κατασκευή βάσης και τελικής επιφάνειας γηπέδου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 50.000,00 € (με το ΦΠΑ).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με ποσό 50.000,00€.

ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη της εργολαβίας με αριθμό 75/2022 καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης αυτής, συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 675/2022 (ΑΔΑ Ω3ΙΔΩΞΧ-ΠΑΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την απόφαση 675/2022 της οικονομικής επιτροπής. Η δημοπρασία έγινε με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας στις 02-12 -2022, με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 192948 με το σύστημα προσφοράς έκπτωσης καθ' ομάδες και μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 22,37% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης. Τα πρακτικά 1, 2 και 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 25/2023 (ΑΔΑ ΩΜΦ8ΩΞΧ-0ΣΠ), 97/2023 (ΑΔΑ ΨΨΜΧΩΞΧ-Ρ3Κ) και 243/2023 (ΑΔΑ 6Ω6ΒΩΞΧ-ΨΕΠ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 08/06/2023, για ποσό 38.812,88 € με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η ισχύουσα προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι η 08/12/2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση κατασκευής του έργου η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε σε

6 (Έξι) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι στις 08/12/2023.

Με την υπ' αριθμό πρωτ. 23039/21-11-2023 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση του περαίωσης του έργου έως 30/07/2024 καθώς λόγω καιρικών συνθηκών (πλημύρες), καταστράφηκε τμήμα της προς ασφαλίστρωση διαμορφωμένης υπόβασης καθώς και τμήμα ξυλότυπου για τα περιμετρικά κράσπεδα. Επίσης για την κατασκευή ελαστομερούς

τάπητα πάνω σε νέο ασφαλτικό απαιτείται παρέλευση τουλάχιστον τριών μηνών, ώστε να εξατμιστούν τα χημικά που περιέχει η άσφαλτος.

Άποψη της υπηρεσίας είναι πως λόγω καταστροφής μέρους της υπόβασης και του ξυλότυπου και ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης απαιτούν συνθήκες ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών για καλύτερης ποιότητας έργο, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου , με νέα ημερομηνία περαίωσης την 30-06-2024.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006
- Την υπ' αριθμό πρωτ 11639/08-06-2023 σύμβαση

Εισηγούμαστε:

την έγκριση χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 30-06-2024.....>>.

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ : Κατά σε όλα, θεωρώ ότι η διαδικασία διεξαγωγής των Δημοτικών Συμβουλίων με τον τρόπο που γίνεται με απαξιώνει πλήρως και υποτιμά την νοημοσύνη μου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ 1429/10.03.2023 τεύχος Β'),
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω e_mail, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου, καθώς και τις ψήφους δια τηλεφώνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ**», συμβατικού ποσού 38.812,88€ (με Φ.Π.Α.), με νέα ημερομηνία περαίωσης την **30-06-2024** , σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μειοψηφεί: Η Δημοτική Σύμβουλος κα Κωνσταντάκη, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ.κ. Ροπόκης και Δήμου, **δήλωσαν ΠΑΡΩΝ**, αλλά οι ψήφοι τους δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, την ΚΥΑ 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 408/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ