

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
**Από το πρακτικό 38/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **19-12-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα έναρξης 15:00 έως 15:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **κατεπείγουσα** συνεδρίαση όπου έλαβε χώρα με την διαδικασία της **διά περιφοράς**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 , τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α') και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. - 488/35496/25.04.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **25105/19-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: <ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Λεωνίδας Αργυρός	15. Κωνσταντίνος Δήμου
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	16. Χρήστος-Ευκλείδης Φονταράς
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης	17. Αθανάσιος Ανωγιάτης
4. Γρηγόριος Κουμπής	18.Βασίλειος Κωστούλας
5. Νικόλαος Παγγές	19.Παναγιώτης Λελοβίτης
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	20.Μάριος Κασιώτης
7. Χρήστος Μπαϊλης	21.Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
8. Κοσμάς Κορωναίος	22.Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
9. Λάζαρος Πιπιλίδης	23.Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
10. Γεώργιος Νίτσας	24.Αθηνά Κωνσταντάκη (ανεξάρτητη)
11.Αναστάσιος Αμάραντος	25.Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος)
12.Νικόλαος Λουφέκης	26. Γεώργιος Ντόντης (ανεξάρτητος)
13. Ιωσήφ Στύλος	27. Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος)
14. Ευάγγελος Ροπόκης	

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ** (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	4. Κωνσταντίνος Κύρλας
2. Σταύρος Αμάραντος	5. Ειρήνη Παπαδημητρίου
3. Χρυσάνθος Κυριαζής	6. Δημήτριος Καραμανίδης(Ανεξάρτητος)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 6°**  
**Αριθ. Απόφασης : 409/2023**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη στο σώμα ότι με την αριθμ. **403/2023** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος, {λόγω των προθεσμιών, επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος των έργων}.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι τα θέματα της συνεδρίασης έχουν τον χαρακτήρα έκτακτης περίπτωσης ή επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και κρίνονται ως κατεπείγοντα για την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία (διαφαίνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το άρθρου 65 παρ. 5 του ν.3852/2010 (Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4257/2014, και έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **6<sup>ο</sup> θέμα** της κατεπείγουσας συνεδρίασης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Γεωργούλας), που έχει ως εξής:

*<<... Η Πράξη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, προϋπολογισμού μελέτης 380.000,00 €, εν αριθμό έργου 2021ΕΠ21810006 – ΟΠΣ: 5047962, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014–2020, με την με Αριθ. Πρωτ. 760/24–03–2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρεια Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΨΨ57Λ9–20Η), συγχρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα και από ίδια έσοδα.*

*Συνάφθηκε η Σύμβαση με Αριθ. Πρωτ. 11925/06–07–2022, που ανέρχεται στο ποσό των 176.155,46 € χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 218.432,77 € με ΦΠΑ), με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 06/01/2023 και με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ, με έδρα Πάροδο Σκουφά 30, 47100, Άρτα.*

*Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 22130/28–11–2022 αίτηση παράτασης των εργασιών και αντίστοιχης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου για έξι (6) μήνες, ήτοι ως τις 06/07/2023, επικαλούμενος την §1.α, άρθρου 153, ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α΄ 109/06–06–2022), κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων και εξαιτίας της παρούσας ενεργειακής κρίσης. Επίσης υπέβαλε συμπληρωματικά την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 24300/22–12–2022 αίτηση παράτασης των εργασιών, προκειμένου να επεξηγήσει περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους αιτείται παράταση.*

*Με την με ΑΠ 54/12–01–2023 (ΑΠ εισερχομένου 1276/20–01–2023) προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος», η εν λόγω υπηρεσία γνωμοδότησε θετικά υπέρ της αιτούμενης παράτασης. Κατόπιν, με την με Αριθ. 18/2023 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας ενέκρινε την παράταση των εργασιών ως τις 06/07/2023.*

*Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 11267/02–06–2023 αίτηση 2ης παράτασης των εργασιών και αντίστοιχης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου για τέσσερις (4) μήνες και εβδομήντα (70) ημέρες, ήτοι ως τις 31/10/2023, επικαλούμενος την ακαταλληλότητα των καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν την ομαλή πρόοδο των εργασιών και την καθυστέρηση προμήθειας των υλικών εξαιτίας της παρούσας ενεργειακής κρίσης.*

*Με την με ΑΠ 1830/22–06–2023 (ΑΠ εισερχομένου 13466/30–06–2023) προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος», η εν λόγω υπηρεσία γνωμοδότησε θετικά υπέρ της αιτούμενης 2ης παράτασης. Κατόπιν, με την με Αριθ. 252/2023 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας ενέκρινε την παράταση των εργασιών ως τις 31/10/2023.*

*Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 19760/29–09–2023 αίτηση 3ης παράτασης των εργασιών και αντίστοιχης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου για έναν (1) μήνα και δεκαεπτά (17) ημέρες, ήτοι ως τις 17/12/2023, επικαλούμενος, α) καθυστέρηση που προκάλεσαν οι ακατάλληλες καιρικές συνθήκες (πολύ υψηλές θερμοκρασίες που απέτρεψαν την εκτέλεση διαφόρων εργασιών) όπως έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο έργου, β) ομοίως, έντονες βροχοπτώσεις κατά τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο παρεμπόδισαν την ομαλή πρόοδο των εργασιών, γ) επιπρόσθετο*

αντικείμενο έργου και ειδικότερα κατασκευή υποδομής (ξυλότυποι, οπλισμοί, σκυροδέτηση) προκειμένου να εγκατασταθεί στον χώρο ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα (περιλαμβάνεται στην προμήθεια εξοπλισμού Πρασίνου Σημείου που αποτελεί τμήμα της πράξης). Το εν λόγω αντικείμενο δεν περιλαμβανόταν στην συμβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου, αλλά είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της πράξης και υποδείχτηκε πρόσφατα από την διευθύνουσα υπηρεσία κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας εξοπλισμού.

Με την με ΑΠ 3363/08-11-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος», η εν λόγω υπηρεσία γνωμοδότησε θετικά υπέρ της αιτούμενης 3ης παράτασης. Κατόπιν, με την με Αριθ. 356/2023 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας ενέκρινε την παράταση των εργασιών ως τις 10/12/2023.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 24304/08-12-2023 αίτηση 4ης παράτασης των εργασιών και αντίστοιχης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου ως τις 20/12/2023, επικαλούμενος, α) καθυστέρηση που προκάλεσαν οι ακατάλληλες καιρικές συνθήκες όπως έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο έργου, β) καθυστέρηση έγκρισης 2ου ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Με την με ΑΠ 3851/13-12-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος», η εν λόγω υπηρεσία γνωμοδότησε θετικά υπέρ της αιτούμενης 4ης παράτασης.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
- Τις διατάξεις του ν. 4555/2018, «Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».
- Τις διατάξεις του ν. 4735/2020, «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».
- Την με Αριθ. Πρωτ. 760/24-03-2021 απόφαση της ΕΥΔΕΠ ένταξης της πράξης.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 17141/24-08-2021 Διακήρυξη του έργου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 11925/06-07-2022 Σύμβαση του έργου.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 22130/28-11-2022 αίτημα παράτασης του αναδόχου.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 24300/22-12-2022 συμπληρωματικό αίτημα παράτασης του αναδόχου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 54/12-01-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της ΕΥΔΕΠ με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της χορήγησης παράτασης.
- Την με Αριθ. 18/2023 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης ως τις 06/07/2023.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 11267/02-06-2023 αίτημα 2ης παράτασης του αναδόχου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 1830/22-06-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της ΕΥΔΕΠ με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της χορήγησης 2ης παράτασης.
- Την με Αριθ. 252/2023 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης ως τις 31/10/2023.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 19760/29-09-2023 αίτημα 3ης παράτασης του αναδόχου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 3363/08-11-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της ΕΥΔΕΠ με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της χορήγησης 3ης παράτασης.
- Την με Αριθ. 356/2023 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης ως τις 10/12/2023.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 24304/08-12-2023 αίτημα 4ης παράτασης του αναδόχου.

- Την με Αριθ. Πρωτ. 3851/13-12-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της ΕΥΔΕΠ με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της χορήγησης 4ης παράτασης.

και επειδή η καθυστέρηση της προόδου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά σε ανωτέρα βία (συνθήκες πέρα από τον έλεγχο τόσο του αναδόχου όσο και του κυρίου του έργου).

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ως τις 20/12/2023.....>>.

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ** : Κατά σε όλα, θεωρώ ότι η διαδικασία διεξαγωγής των Δημοτικών Συμβουλίων με τον τρόπο που γίνεται με απαξιώνει πλήρως και υποτιμά την νοημοσύνη μου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ 1429/10.03.2023 τεύχος Β'),
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω e\_mail, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου, καθώς και τις ψήφους δια τηλεφώνου.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», ως τις 20/12/2023, σύμφωνα με τα ανωτέρω.**

**Μειοψηφεί:** Η Δημοτική Σύμβουλος κα Κωνσταντάκη, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 409/2023.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ**