

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 17/2024 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **19-06-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα έναρξης **18:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε Τακτική συνεδρίαση **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **10910/14-06-2024** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Αηδώνη Δήμητρας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα	16. Σαριάνογλου Γεώργιος
2. Αργυρός Λεωνίδας	17. Τσουτσης Ιωάννης
3. Βρυώνης Σπυρίδων	18. Νίτσας Γεώργιος
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	19. Δράκος Θεόδωρος
5. Ζέρβας Φώτιος.	20. Πανταζής Νικόλαος
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	21. Ροπόκης Ευάγγελος
7. Κατσαούνου Γρηγορία	22. Τζίμας Νικόλαος
8. Κόκκαλης Σπυρίδων	23. Φούντογλου Σεβαστή
9. Κοκκίνης Γεώργιος	24. Κύρλας Κωνσταντίνος
10. Κουμπής Γρηγόριος	25. Βουλιστιώτης Πέτρος
11. Μάκης Χρήστος	26. Καλύβας Κωνσταντίνος
12. Ματέρης Κωνσταντίνος	27. Κύρλας Ευάγγελος
13. Ντόντης Γεώργιος	28. Παπαδημητρίου Ειρήνη
14. Παγγές Νικόλαος	29. Τζόκας Δημήτριος
15. Πασσάς Γεώργιος	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Ουδείς.	
------------	--

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **αποχώρησαν** ο κ. Ροπόκης Ευάγγελος και η κα. Φούντογλου Σεβαστή.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 8^ο

Αριθ. Απόφασης : 174/2024

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **8^ο Θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, (αρμόδιος κ. Γεωργούλας) που έχει ως εξής:

<<.....Η πράξη ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, προϋπολογισμού μελέτης 1.850.000,00 €, εναρίθμου έργου 2012ΕΠ1810022 – ΚΑ 02.64.7341.932, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος με την με Αριθ. Πρωτ. 1535/20-10-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Συνάφθηκε η με Αριθ. Πρωτ. 6984/05-04-2023 σύμβαση που ανέρχεται στο ποσό των 1.148.603,88 € χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 1.424.268,81 € με ΦΠΑ), με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 04/04/2024 και με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ, με έδρα κ. Τζαβέλλα 2, 48100, Πρέβεζα.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα εγκρίθηκε την 27-04-2023 με την με Αριθ. 8278/17-04-2023 απόφαση της Δ/σης ΤΥ.

Την 18-10-2023 η Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας απέστειλε στον Δήμο το με Αριθ. Πρωτ. 443428/18-10-2023 έγγραφό της περί ενημέρωσης για το έργο.

Την 02-11-2023 υποβλήθηκε στον Δήμο από τον ανάδοχο αίτηση διακοπής εργασιών.

Την 23-11-2023 η Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας απέστειλε στον Δήμο το με Αριθ. Πρωτ. 567007/23-11-2023 έγγραφό της περί διακοπής εργασιών του έργου.

Την 24-11-2023 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στον Δήμο νέα αίτηση διακοπής εργασιών.

Την 14-12-2023 η Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας απέστειλε στον Δήμο το με Αριθ. Πρωτ. 608445/14-12-2023 έγγραφό της περί έγκρισης εκσκαφικών εργασιών σε μικρό τμήμα (15 m) εντός της τάφρου του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα.

Την 11-01-2024 η Δ/ση ΤΥ με το με Αριθ. Πρωτ. 669/11-01-2024 έγγραφο, ενημέρωσε την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας για το έργο.

Την 17-01-2024 η Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας απέστειλε στον Δήμο το με Αριθ. Πρωτ. 19255/17-01-2024 έγγραφό της περί εκ νέου ενημέρωσης για το έργο.

Την 23-01-2024 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στην Δ/ση ΤΥ Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 161 του ν. 4412/2016 και όχληση για αποζημίωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4412/2016.

Την 25-01-2024 η Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας απέστειλε στον Δήμο το με Αριθ. Πρωτ. 19726/25-01-2024 έγγραφό της περί εκ νέου ενημέρωσης για το έργο.

Την 26-03-2024 υποβλήθηκε στην Δ/ση ΤΥ από τον ανάδοχο Εξώδικη Αίτηση Περί Διαλύσεως της από 05-04-2023 Σύμβασης του έργου.

Την 08-04-2024 κοινοποιήθηκε από την Δ/ση ΤΥ στον Ανάδοχο το με Αριθ. Πρωτ. 5441/08-04-2024 έγγραφο περί μη αποδοχής διάλυσης της σύμβασης.

Την 24-04-2024 η Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας απέστειλε στον Δήμο το με Αριθ. Πρωτ. 183705/24-04-2024 έγγραφό της περί συνέχισης εργασιών στο τμήμα όπου έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφικές εργασίες.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Την 14-05-2024 μας απεστάλη το επικαιροποιημένο σχέδιο απόφασης εκτέλεσης του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στο πλαίσιο της Πράξης Διαμόρφωση Τάφρου Αγίου Ανδρέα, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και προτείνεται χρόνος υλοποίησης 12 μήνες.

Κατόπιν αυτού εκτιμούμε για το υποέργο 2 χρόνο έναρξης εργασιών την 20-07-2024 και χρόνο λήξης εργασιών την 20-07-2025.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με την με Αριθ. Πρωτ. 143928-11-04-2024 επικαιροποιημένη προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ και του συνημμένου σε αυτήν σχεδίου σύμβασης, προτείνεται χρόνος υλοποίησης 8 μηνών. Κατόπιν αυτού και με την προϋπόθεση της έναρξης του υποέργου της αρχαιολογία την 20-07-2024, εκτιμούμε για το υποέργο 3 χρόνο έναρξης εργασιών την 01-08-2024 και χρόνο λήξης εργασιών την 31-03-2025.

Με βάση τα παραπάνω, η Δ/νση ΤΥ προχώρησε στην έκδοση απόφασης χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, προϋπολογισμού μελέτης 1.850.000 €, CPV 45233260-9, ενάριθμο έργο 2021ΕΠ01810022 (ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020), ΟΠΣ 5079581, ΚΑ 02.64.7341.932 κατά την οριακή προθεσμία, ήτοι ως την 04/10/2024. Η εν λόγω απόφαση έλαβε Αριθ. Πρωτ. 9636/29-05-2024 και ισχύει από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως την οριζόμενη λήξη της. Κατόπιν αυτών,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της με Αριθ. Πρωτ. 9636/29-05-2024 απόφασης χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ως αναλυτικά αιτιολογείται σε αυτήν, ως τις 04/10/2024.....>>

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, στον ανάδοχο του έργου και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή,
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο 98/8182/26-01-2024 του ΥΠΕΣ,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την με Αριθ. Πρωτ. **9636/29-05-2024** απόφαση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ**», ως αναλυτικά αιτιολογείται σε αυτήν, ως τις **04/10/2024**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2024.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ