

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθ.Αποφ. 570/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 45/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : « Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας ».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **δια ζώσης** και ταυτόχρονα με **τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30-5-2022, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.44590/29.7.2022 ΦΕΚ 4088/30-07-2022-τεύχος-Β') την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ. **15726/02-09-2022** πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	Κανέννας
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
7. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
8. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος	
9. Κύρλας Κωνσταντίνος-αναπλ.μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως εξής:

**«...Έχοντας υπόψη:**

- 1.Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
- 2.Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- 3.Τον φάκελο της εργολαβίας.
- 4.Την από 26/10/2021 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

5. Την από 09/08/2022 αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία « ΟΡΡΑΟΝ » του έργου «**Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας** » περί παράτασης προθεσμίας το έργο

6. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 περί προθεσμιών

## •Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

### **1. Περιγραφή του αντικείμενου της εργολαβίας (περιληπτικά):**

Η Παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 257.700,00 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ 18% ,Φ.Π.Α 24% αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας » όλων των βαθμίδων μέσω του οποίου προβλέπεται να κατασκευασθούν χώροι υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ καθώς και να κατασκευασθούν ή τοποθετηθούν προκατασκευασμένες ράμπες πρόσβασης των ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη αφορούν εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο εργασιών κατασκευής χώρων υγιεινής ΑμεΑ και κατασκευής ραμπών στους αύλειους χώρους σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας . Στους χώρους παρέμβασης θα υλοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες αναδιαμόρφωσης και ανακαίνισης.

Βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των ΑμεΑ στους χώρους των σχολικών μονάδων του έργου.

Λόγω του ότι οι σχολικές μονάδες που προτείνονται για την κατασκευή χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ είναι υφιστάμενα κτίρια, η κατασκευή των χώρων αυτών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

- Στην πρώτη κατηγορία θα γίνει διαρρύθμιση με αλλαγή δύο υφισταμένων χώρων υγιεινής σε ένα χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ
- Στην δεύτερη κατηγορία θα γίνει διαρρύθμιση των υφισταμένων χώρων υγιεινής προκειμένου να κατασκευασθεί ένας χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ

Στην Τρίτη κατηγορία θα γίνει ανακατασκευή του υφισταμένου χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ

Η απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στους χώρους των κτιρίων των σχολικών μονάδων θα γίνει με εξωτερικές ράμπες που θα συνδέουν τον αύλειο χώρο των σχολικών μονάδων με την είσοδο του εκάστοτε κτιρίου τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές στάθμες (υφιστάμενες επιφάνειες).

Τα κτίρια των σχολικών μονάδων του Δήμου Πρέβεζας θα είναι προσβάσιμα απο αμαξίδια στο επίπεδο που υφίσταται και θα διαθέτουν χώρο υγιεινής κατάλληλα διαμορφωμένο και με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των ατόμων Αμεα.

### **2. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό**

α) ) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 76/2019

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 257.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει ως ακολούθως:

1) ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017 ΣΕΟ5500010 με το ποσό των 143.220,00ευρώ

2) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με το ποσό των 114.480,00 ευρώ

β) Με την υπ'αριθμ 538/2021 Α.Ο.Ε (ΑΔΑΜ 21ΑWRD009346816 ) έγινε η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΟΡΡΑΟΝ » με ποσό προσφοράς 166.258.08 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και μέση έκπτωση 20%.

γ). Το συμφωνητικό έγινε την 26/10/2021 μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΟΡΡΑΟΝ » και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό 166,258,08 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και 206.160,02 ευρώ (με ΦΠΑ) & η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

#### **4. Προθεσμίες**

Προθεσμία πού τάσσει η αρχική σύμβαση : (12 ) μήνες ήτοι στις 26/10/2022

#### **5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας**

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 166.258,08 € πλέον Φ.Π.Α και 206.160,02 ευρώ με Φ.Π.Α

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση εξάμηνης παράτασης προθεσμίας του έργου : « **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ** » ήτοι μέχρι **26/04/2023** για τους παρακάτω λόγους που αιτείται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 14384/09.08.2022 αίτηση του η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία « ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ» ήτοι :

Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19 όπου επηρέασαν το ανθρώπινο δυναμικό και συνακόλουθα την ομαλή ροή των εργασιών όπως την λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό προσωπικού , την έλλειψη των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έλλειψη προσωπικού για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας προσωπικού της επιχείρησης, καραντίνας κλπ ) και δυσκολίας κατασκευής εργασιών εντός των σχολικών μονάδων.

Αιτούμενος χρόνος παράτασης κατά έξι μήνες μέχρι 26/04/2023....»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 και 95 και του Ν. 3852/2010,
- τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του Ν. 3463/2006
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α' /08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120.
- τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.38083/01.07.2022 (ΦΕΚ 3367/30.06.2022 τεύχος Β')
- την ΚΥΑ - 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α')

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)**

Εγκρίνει την εξάμηνη παράταση προθεσμίας του έργου : « **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ** » ήτοι μέχρι 26/04/2023 για τους παρακάτω λόγους

που αιτείται στην υπ'αριθμ. πρωτ. 14384/09.08.2022 αίτηση του η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία « ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ» ήτοι :

Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19 όπου επηρέασαν το ανθρώπινο δυναμικό και συνακόλουθα την ομαλή ροή των εργασιών όπως την λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό προσωπικού , την έλλειψη των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έλλειψη προσωπικού για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας προσωπικού της επιχείρησης, καραντίνας κλπ ) και δυσκολίας κατασκευής εργασιών εντός των σχολικών μονάδων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **570/2022**.  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ