

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ. 624/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 51/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: «Εξέταση αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας» . Συμβατική δαπάνη 48.037,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Κ.Α.: 02..64.7135.222 CPV: 44212321-5».

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **δια ζώσης** και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30-5-2022, την ΚΥΑ-Δ1α ΓΠ.οικ.-51236-08.09.2022-ΦΕΚ-4756-09.09.2022-τεύχος-Β, την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ. **17189/23-09-2022** πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	Κανένας
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
7. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
8. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος	
9. Κύρλας Κωνσταντίνος- Αναπλ. μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ.Κ.Τζόκας.), που έχει ως εξής:

«...Σας διαβιβάζουμε το από 27/9/2022 ,ΠΡΑΚΤΙΚΟ (μετάθεση χρόνου παράδοσης), της Επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ'αρ.854/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Ω10ΣΩΞΧ-Χ95), με θέμα την εξέταση ,αιτήματος μετάθεσης χρόνου παράδοσης των ανωτέρω στεγάστρων, κατόπιν αιτήματος το οποίο κατατέθηκε προς τον Δήμο Πρέβεζας και έλαβε αρ.Πρωτ.17178/23-9-2022 από τον Οικονομικό Φορέα (Ο.Φ.) με την επωνυμία "URBAN

INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με ΑΦΜ: 800673442 ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και έδρα 10° ΧΛΜ. Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ Τ.Κ. 43070, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Κωνσταντίνο Τσίντζα , στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια εξοπλισμού,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων,για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας », σύμφωνα με την υπ`αρ πρωτ. 10061/9-6-2022 σύμβαση (22ΣΥΜΝ010720452 2022-06-09) που υπεγράφη μεταξύ του αναδόχου και του κ.Δημάρχου Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα, 27/9/2022

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (μετάθεση χρόνου παράδοσης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,

«Προμήθεια εξοπλισμού,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων,για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας»

Συμβατική δαπάνη 48.037,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Κ.Α.: 02..64.7135.222

CPV: 44212321-5

Σήμερα στην Πρέβεζα την 27/9/2022,ημέρα Τρίτη συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ.854/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Ω10ΣΩΞΧ-Χ95),με θέμα την εξέταση ,αιτήματος μετάθεσης χρόνου παράδοσης των ανωτέρω στεγάστρων,κατόπιν αιτήματος το οποίο κατατέθηκε προς τον Δήμο Πρέβεζας και έλαβε αρ.Πρωτ.17178/23-9-2022 από τον Οικονομικό Φορέα (Ο.Φ.) με την επωνυμία “URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με ΑΦΜ: 800673442 ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και έδρα 10° ΧΛΜ. Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ Τ.Κ. 43070, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Κωνσταντίνο Τσίντζα , στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια εξοπλισμού,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων,για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας », σύμφωνα με την υπ`αρ πρωτ. 10061/9-6-2022 σύμβαση (22ΣΥΜΝ010720452 2022-06-09) που υπεγράφη μεταξύ του αναδόχου και του κ.Δημάρχου Πρέβεζας.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- 1) ΤΖΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,Μηχ/γος Μηχ/κος ως Πρόεδρος
- 2) ΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.,ως μέλος
- 3) ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.,ως μέλος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο άρθρο 206 και 208 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104).
2. Την με αριθμ. 4721/23-01-2019 ΑΔΑ:ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78 Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΓΜΟΣ ΙΙ", στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων" με τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας"
3. Την αριθμ. 120/29-03-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση υποβολής πρότασης
4. Την απο 6-12-2019 θετική γνωμοδότηση από την ΟΑΣΑ ΑΕ.
5. Την αριθμ. 84006/02-12-2020 Απόφαση ένταξης.
6. Την αριθμ. 705/17-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Αποδοχή της απόφασης ένταξης)
7. Το αριθμ. 22087/2-11-2021 πρωτογενές αίτημα (21REQ009468763)
8. Το αριθμ. 525/9-11-2021 εγκεκριμένο αίτημα (21REQ009512920)
9. Την αριθμ. 726/19-11-2021 απόφαση της Ο.Ε. (Έγκριση της μελέτης)
10. Την από 30-11-2021 Συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης (αριθμ. πρωτ. Διαβ. 23588/30-11-2021).
11. Την αριθμ. 763/2021. απόφαση της Ο.Ε. (Έγκριση των όρων της διακήρυξης)
12. Την αριθμ. 141/04-01-2022 ανάληψη υποχρέωσης για την διάθεση της πίστωσης
13. Την υπ' αριθμ 254/2022 (ΑΔΑ:97ΩΠΩΞΧ-ΗΞΠ) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ 22ΑWRD010716312), στην επιχείρηση με την επωνυμία "URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ:800673442 ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και έδρα 10° ΧΛΜ. Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ Τ.Κ. 43070 .
14. Την υπ' αρ. πρωτ. 10061/9-6-2022 σύμβαση (22SYMV010720452 2022-06-09) .
15. Το υπ' αρ. Πρωτ. 17178/23-9-2022 εμπρόθεσμο αίτημα μετάθεσης χρόνου παράδοσης (ήταν έως 9-10-2022) των ανωτέρω στεγάστρων, το οποίο κατατέθηκε προς τον Δήμο Πρέβεζας από τον Οικονομικού Φορέα (Ο.Φ.) με την επωνυμία "URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

αναγνωρίζοντας ότι, συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση και τοποθέτηση των συμβατικών ειδών καθώς εκρεμεί από τον Δήμο η κατασκευή των βάσεων σκυροδέματος των στεγάστρων,

και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι "

-τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

-υπάρχουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1γ και 4 του Ν.4412/2016.

-το αίτημα δίμηνης παράτασης το οποίο είναι εμπρόθεσμο, δύναται να δοθεί διάρκειας ίσης με τον χρόνο της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.5 και παρ.1γ του Ν.4412/2016, χωρίς επιβολή κυρώσεων.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο "«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας», έως και την 9/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων .

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα (1 αντίγραφο να παραδοθεί στον προμηθευτή).

Η Επιτροπή Παραλαβής

1) ΤΖΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2) ΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3) ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σύμφωνα με το Πρακτικό η Επιτροπή εισηγείται την μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας έως και την 9/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων .

Παρακαλούμε για,

-Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

- την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως και την 9/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων .

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά ...».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 και 95 και του Ν. 3852/2010,
- τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του Ν. 3463/2006
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α'/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120.
- τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΚΥΑ-Δ1α ΓΠ.οικ.-51236-08.09.2022-ΦΕΚ-4756-09.09.2022-τεύχος-Β,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α')

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)

1. Εγκρίνει το Πρακτικό (μετάθεση χρόνου παράδοσης) παραλαβής της προμήθειας, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας», Συμβατική δαπάνη 48.037,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Κ.Α.: 02..64.7135.222, CPV: 44212321-5.
2. Εγκρίνει την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως και την 9/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **624/2022**.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ