

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 62/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: «Εξέταση αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας» Συμβατική δαπάνη 48.037,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Κ.Α.: 02..64.7135.222 CPV: 44212321-5».

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **δια ζώσης** η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.55384-30.09.2022 (ΦΕΚ 5129-01.10.2022 τεύχος-Β,') , την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ. **22535/02-12-2022** πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
7. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος	
8. Αμάραντος Σταύρος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **16^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ. Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:

«.....Σας διαβιβάζουμε το από 29/11/2022 ,ΠΡΑΚΤΙΚΟ (2^η μετάθεση χρόνου παράδοσης), της Επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ'αρ.854/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Ω10ΣΩΞΧ-Χ95),με θέμα την εξέταση ,αιτήματος μετάθεσης χρόνου παράδοσης των ανωτέρω στεγάστρων, κατόπιν αιτήματος το οποίο κατατέθηκε προς τον Δήμο Πρέβεζας και έλαβε αρ.Πρωτ.22208/29-11-2022 από τον Οικονομικό Φορέα (Ο.Φ.) με την επωνυμία "URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ: 800673442 ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και έδρα 10^ο ΧΛΜ. Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ Τ.Κ. 43070, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Κωνσταντίνο Τσίντζα, στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας », σύμφωνα με την υπ'αρ πρωτ. 10061/9-6-2022 σύμβαση (22SYMV010720452 2022-06-09) που υπεγράφη μεταξύ του αναδόχου και του κ. Δημάρχου Πρέβεζας.

Σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ.75574/9-11-2022(ΑΔΑ:6ΑΠΞ46ΜΤΛ6-4ΧΟ),8^η τροποποίηση της Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία ο χρόνος λήξης της πρόσκλησης υλοποιείται έως 31/12/2023.

Σύμφωνα με το Πρακτικό η Επιτροπή εισηγείται την μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας έως και την 4/4/2023,-καθώς ο Δήμος δεν έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες βάσεις σκυροδέματος για την τοποθέτηση των στεγάστρων, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016,χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Παρακαλούμε για,

-Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

- την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως και την 4/4/2023, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016,χωρίς την επιβολή κυρώσεων .

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά...».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- Την εισήγηση της υπηρεσίας
- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022,
- την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.55384-30.09.2022 (ΦΕΚ 5129-01.10.2022 τεύχος-Β,')
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το Πρακτικό (2^η μετάθεση χρόνου παράδοσης) παραλαβής της προμήθειας, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας», συμβατική δαπάνη 48.037,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Κ.Α.: 02..64.7135.222 CPV: 44212321-5.
2. Εγκρίνει την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως και την 4/4/2023, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016,χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **805/2022**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ