

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 2/2023 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Έγκριση πρακτικού 3 (εξέταση αιτήματος αναδόχου για μετάθεση χρόνου παράδοσης) Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» CPV: 71700000-5»**

Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, την ΚΥΑ -Δ1αΓΠ.οικ.-72546-16.12.2022-ΦΕΚ-6445-16.12.2022-τεύχος-Β'), την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ.336/05-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	2. Αμάραντος Σταύρος - Τακτικό μέλος
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
7. Παγγές Νικόλαος- Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.  
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 18/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης διότι είναι επείγον, καθώς την 17/1/2023 λήγει η διάρκεια σύμβασης και θα πρέπει εμπρόθεσμα να ληφθεί απόφαση .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της επιτροπής παραλαβής, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ. Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:  
«...Σας διαβιβάζουμε το από 11/1/2023 Πρακτικό της επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ.341/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (63ΧΗΩΞΧ-ΗΩ7),με θέμα την εξέταση του υπ'αρ.165/3-1-2023 αιτήματος του αναδόχου με την επωνυμία «Greenesco Ενεργειακή ΑΕ» για παράταση διάρκειας της ως άνω προμήθειας, σύμφωνα με την με ΑΠ 8245/17-05-2022 σύμβαση, για την ως άνω προμήθεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα, 11/1/2023

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3****(εξέταση αιτήματος αναδόχου για μετάθεση χρόνου παράδοσης)**

**Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» CPV: 71700000-5**

Σήμερα στην Πρέβεζα την 11/1/2023, ημέρα Τετάρτη συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ.341/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (63ΧΗΩΞΧ-ΗΩ7), με θέμα την εξέταση του υπ' αρ.165/3-1-2023 αιτήματος του αναδόχου με την επωνυμία «Greenesco Ενεργειακή ΑΕ» για παράταση διάρκειας της ως άνω προμήθειας, σύμφωνα με την με ΑΠ 8245/17-05-2022 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του κ. Χ. Ρέτσα, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες η Επιτροπή παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας, ήτοι:

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

1. Γεωργούλας Γεώργιος Πολ/κος Μηχ/κος Π.Ε ως πρόεδρος
2. Τζόκας Κωνσταντίνος Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε ως μέλος
3. Γκλιάτης Δημήτριος Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε ως μέλος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 208 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α').
- 2) Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κι αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- 3) Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13<sup>ης</sup> Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16-06-2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
- 4) Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 (Α' 267), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
- 5) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 6) Τις διατάξεις της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- 7) Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α' 52), «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- 8) Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α' 204), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

- 9) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις».
- 10) Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- 11) Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α' 45), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- 12) Το π.δ. 80/2016 (Α' 145), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- 13) Το π.δ. 39/2017 (Α' 64), «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της ΑΕΠΠ.
- 14) Την με Αριθ. 57654 (Β' 1781/23-05-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
- 15) Την με Αριθ. 56902/215 (Β' 1924/02-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- 16) Των, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- 17) Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α' 133), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
- 18) Την με Αριθ. 300488/ΥΔ1244 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016), «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020) όπως ισχύει.
- 19) Τον Οδηγό Υλοποίησης Προγράμματος και Έργων (Programme and Project Implementation Manual) που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
- 20) Την Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract), του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement), της εγκεκριμένης φόρμας αίτησης (Application Form) και της φόρμας τεκμηρίωσης προϋπολογισμού (Justification of Budget Form) του έργου SOLIS.
- 21) Την με Αριθ. 322/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί της αποδοχής υλοποίησης του έργου SOLIS.
- 22) Το με Αριθ. 6187/12-03-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008280042 2021-03-12) πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας.
- 23) Την με Αριθ. 358/20-05-2020 (ΑΔΑ 21REQ008280442 2021-03-12) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα).
- 24) Το με ΑΠ 28295-05-03-2021 έγγραφο της ΕΥΔ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη επί των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί η προμήθεια με τίτλο: «Installation of PV cells to power the Louros wastewater

treatment plant implying the NET metering technique», στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1. του έργου «SOLIS cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II/Cross-border Cooperation Programme Greece -Albania 2014-2020 - άξονας 1 - Μέτρο 1.3 (SOLIS με κωδικό αριθμό ΠΔΕ 2019ΕΠ51860023 και κωδικό ΟΠΣ 5042608) (Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».

- 25) Την με Αριθ. 113/2021 (ΑΔΑ ΩΥ1ΠΩΞΧ-10Ξ) ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp.
- 26) Την με Αριθ. 123/2021 (ΑΔΑ 68Δ7ΩΞΧ-ΚΒ8) ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π.4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
- 27) Την με Αριθ. 110/04-01-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
- 28) Την με Αριθ. 102/2022 (κωδ. ΚΗΜΔΗΣ 22ΑWRD010482025, ΑΔΑ 9ΨΒ0ΩΞΧ-Ξ6Υ) ΑΟΕ, με την οποία κηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος η επιχείρηση με επωνυμία «Greenesco Ενεργειακή ΑΕ», Δ/νση: Ομήρου 8, ΤΚ 10564, Αθήνα, ΑΦΜ 800875758.
- 29) Το με Αριθ. 38476/12-04-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για το υποβληθέν σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp».
- 30) Την με Αριθ. 6519/18-04-2022 πρόσκληση για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί μη οφισινών μεταβολών.
- 31) Την από 19-04-2022 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οφισινών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 και τον έλεγχο αυτής από την αρμόδια επιτροπή.
- 32) Την με ΑΠ 6988/28-04-2022 ειδική πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης.
- 33) Την με ΑΠ 8245/17-05-2022 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του κ. Χρήστου Ρέτσα, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Greenesco Ενεργειακή Α.Ε., με συνολική διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες.
- 34) Το από 13/04/2022 (αρ.πρωτ 2040) εγγράφου της ΕΑΑΔΗΣΥ, παράγραφος 1.δ και δεδομένου του ότι η εξέλιξη του φαινομένου καθυστέρησης στην εφοδιαστική αλυσίδα ,λόγω covid και είναι προς το παρόν απρόβλεπτη.
- 35) Την υπ'αρ.πρωτ.165/3-1-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας Greenesco Ενεργειακή Α.Ε., παράτασης διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης ,της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS/Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα Αλβανία 2014 2020»

Αναγνωρίζει ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών καθώς εκκρεμούν,  
 -η εξέταση της υπ'αρ.21766/22-11-2022 πρότασης του αναδόχου για αλλαγή οικίσκων, ηλεκτρονικού- ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και καλωδίων,  
 -το αίτημα σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ που χρήζει περαιτέρω ενεργειών  
 -Η επίχωση από τον Δήμο του αγροτεμαχίου τοποθέτησης των Φ/Β στοιχείων, καθώς λόγω των βροχοπτώσεων είναι αδύνατη η πρόσβαση και επίχωση του.

Η Επιτροπή παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι  
 -τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.  
 -υπάρχουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση  
 ,σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1γ και 4 του Ν.4412/2016.  
 -το αίτημα παράτασης είναι εμπρόθεσμο και δύναται να δοθεί μετάθεση του χρόνου παράδοσης  
 σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.5 και παρ.1γ του Ν.4412/2016, χωρίς επιβολή κυρώσεων.

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Πρακτικού 3, την τετράμηνη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp, έως και την 17/5/2023, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων .

Καλεί την Οικονομική Επιτροπή για λήψη σχετικής Απόφασης.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα (1 αντίγραφο να παραδοθεί στον προμηθευτή).

#### Η Επιτροπή Παραλαβής

1. Γεωργούλας Γεώργιος ,Πολ/κος Μηχ/κος Π.Ε.
2. Τζόκας Κωνσταντίνος Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε.
3. Γκλιάτης Δημήτριος Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

Η Επιτροπή παραλαβής εισηγείται,

Την έγκριση του Πρακτικού 3, την τετράμηνη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp, έως και την 17/5/2023, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων .

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της επιτροπής παραλαβής
- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022,
- την ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-72546-16.12.2022 (ΦΕΚ-6445/16.12.2022-τεύχος Β)
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

1. Εγκρίνει το πρακτικό 3 (εξέταση αιτήματος αναδόχου για μετάθεση χρόνου παράδοσης) Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» CPV: 71700000-5.
2. Εγκρίνει την τετράμηνη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της "Προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp, έως και την 17/5/2023, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **20/2023**.  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ