

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 3/2023 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, την ΚΥΑ -Δ1αΓΠ.οικ.-72546-16.12.2022-ΦΕΚ-6445-16.12.2022-τεύχος-Β'), την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ.763/13-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	2. Αμάραντος Σταύρος - Τακτικό μέλος
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
7. Παγγές Νικόλαος- Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **14^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής:

«...Η Πράξη **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**, προϋπολογισμού μελέτης 380.000,00 €, εναριθμού έργου 2021ΕΠ21810006 – ΟΠΣ: 5047962, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα **ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014–2020**, με την με Αριθ. Πρωτ. 760/24-03-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρεια Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΨΨ57Λ9-2ΟΗ), συγχρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα και από ίδια έσοδα.

Συνάφθηκε η Σύμβαση με Αριθ. Πρωτ. 11925/06-07-2022, που ανέρχεται στο ποσό των 176.155,46 € χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 218.432,77 € με ΦΠΑ), με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 06/01/2023 και με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα **Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ**, με έδρα Πάροδο Σκουφά 30, 47100, Άρτα.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 22130/28-11-2022 αίτηση παράτασης των εργασιών και αντίστοιχης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου για έξι (6) μήνες, ήτοι ως τις **06/07/2023**, επικαλούμενος την §1.α, άρθρου 153, ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109/06-06-2022), κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων και εξαιτίας της παρούσας ενεργειακής κρίσης. Επίσης υπέβαλε συμπληρωματικά την με Αριθ. Πρωτ.

εισερχομένου 24300/22-12-2022 αίτηση παράτασης των εργασιών, προκειμένου να επεξηγήσει περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους αιτείται παράταση.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
- Τις διατάξεις του ν. 4555/2018, «Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».
- Τις διατάξεις του ν. 4735/2020, «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».
- Την με Αριθ. Πρωτ. 760/24-03-2021 απόφαση της ΕΥΔΕΠ ένταξης της πράξης.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 17141/24-08-2021 Διακήρυξη του έργου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 11925/06-07-2022 Σύμβαση του έργου.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 22130/28-11-2022 αίτημα παράτασης του αναδόχου.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 24300/22-12-2022 συμπληρωματικό αίτημα παράτασης του αναδόχου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 54/12-01-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της ΕΥΔΕΠ με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της χορήγησης παράτασης.

και επειδή η καθυστέρηση της προόδου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά του κυρίου του έργου, γιατί λόγω υπερβολικού φόρτου εργασιών και μη ύπαρξης του ανάλογου εξοπλισμού – εργατικού δυναμικού, κατέστη αδύνατο ο δήμος να καθαρήσει το οικόπεδο από μπάζα – φερτά υλικά κλπ εγκαίρως, ώστε να παραδοθεί στον ανάδοχο για να εκκινήσει τις εργασίες,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ** έως και τις **06/07/2023.....»**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022,
- την ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-72546-16.12.2022 (ΦΕΚ-6445/16.12.2022-τεύχος Β)
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ** έως και τις **06/07/2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **50/2023**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ