

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 15/2026 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **22-06-2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα έναρξης **19:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε Τακτική συνεδρίαση **δια ζώσης** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α' /07.06.2010) όπως ισχύει, τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Πρωτ.: 2804/20.01.2025 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚτ. Β' 109/21.01.2025) και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **12138/18-06-2026** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Αηδώνη Δήμητρας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης Παράτασης της προμήθειας με τίτλο: <ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>»

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Αηδώνη Δήμητρα (Πρόεδρος)	13. Σαριάνογλου Γεώργιος	1. Κακιούζης Χαράλαμπος
2. Αργυρός Λεωνίδας	14. Τσούτσης Ιωάννης	2. Κοκκίνης Γεώργιος
3. Βρυώνης Σπυρίδων	15. Δράκος Θεόδωρος	3. Νίτσας Γεώργιος
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	16. Ροπόκης Ευάγγελος	4. Πανταζής Νικόλαος
5. Ζέρβας Φώτιος.	17. Τζίμας Νικόλαος	5. Φούντογλου Σεβαστή
6. Κατσαούνου Γρηγορία	18. Κύρλας Κωνσταντίνος	6. Κύρλας Ευάγγελος
7. Κόκκαλης Σπυρίδων	19. Βουλιστιώτης Πέτρος	
8. Μάκης Χρήστος	20. Καλύβας Κωνσταντίνος	
9. Ματέρης Κωνσταντίνος	21. Παπαδημητρίου Ειρήνη	
10. Ντόντης Γεώργιος	22. Τζόκας Δημήτριος	
11. Παγγές Νικόλαος	23. Κουμπής Γρηγόριος (Ανεξάρτητος)	
12. Πασσάς Γεώργιος		

ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ: Μωραϊτη Κωνσταντίνα (Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση του θέματος **προσήλθε** ο κος Κοκκίνης Γεώργιος και **αποχώρησε** ο κος Ζέρβας Φώτιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 7°
Αριθ. Απόφασης : 171/2026

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **7^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κος Φλώρος) που έχει ως εξής:

<<..... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018), Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, και του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/2021), Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, όπως ισχύουν.
3. Τον φάκελο της εργολαβίας.
4. Την από 23-12-2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV018251315 2025-12-24) που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικείμενου της εργολαβίας (περιληπτικά)
Το αντικείμενο της προμήθειας αφορά υλικά για την αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου Καναλίου. Ο αγωνιστικός χώρος στην παρούσα φάση βρίσκεται σε επίπεδο με επίστρωση από χώμα και διάφορα φερτά υλικά, παλαιάς κατασκευής, το οποίο δεν πληροί τις προδιαγραφές για αδειοδότηση και δημιουργεί συνθήκες ακατάλληλες για την χρήση του από τους αθλητές, μικρά παιδιά και τους δημότες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω αθλητική εγκατάσταση. Γι' αυτόν το λόγο η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Καναλίου συνολικού εμβαδού περί τα 7.800 μ². Θα πραγματοποιηθεί διαμόρφωση και επιπεδοποίηση της υπάρχουσας υπόβασης με χρήση αδρανών υλικών (θραυστή άμμος κοκκομετρίας 0,25-2,5mm) για την έδραση του χλοοτάπητα, και την προμήθεια δέκα επτά (17) προβολέων.

2. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη -Συμφωνητικό

1. Η μελέτη 55/2024 για την τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Τ.Κ. Καναλίου έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθμ. 164/2025 (ΨΤ29ΩΞΧ-ΟΞΒ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης-πρόσκλησης του διαγωνισμού της προμήθειας. Το έργο δημοπρατήθηκε με την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) στις 30-10-2025, σύμφωνα με την υπ' αρ. Πρωτ. 21010/10-10-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017720385 2025-10-13) Διακήρυξη του επαναληπτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Με την αρ. 705/2025 (ΑΔΑΜ: 25AWRD018127293) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας περί έγκρισης του πρακτικού -2-, έγινε κατακύρωση της προμήθειας στον οικονομικό φορέα «HELLASOD ΑΕ».
3. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 23-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018251315 2025-12-24), για ποσό 252.132,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και 312.643,68€ με ΦΠΑ 24%.
3. Προθεσμίες
Προθεσμία για την ολοκλήρωση της προμήθειας όπως ορίζεται στην αρχική σύμβαση είναι η 23-06-2026.
4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας
Συμβατική Δαπάνη Εργασιών: 252.132,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και 312.643,68€ με ΦΠΑ 24%.

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Με το υπ' αρ. πρ. 10980/04-06-2026 έγγραφο που επισυνάπτεται, ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 23-08-2026, καθώς κατά το αρχικό στάδιο υλοποίησης της σύμβασης επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, με επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις και αυξημένη εδαφική υγρασία, γεγονός που δεν επέτρεψε την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών προετοιμασίας και διαμόρφωσης της υπόβασης του αγωνιστικού χώρου κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Κατόπιν των ανωτέρω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δίμηνης (2 μήνες) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**», ήτοι μέχρι 23 - 08 - 2026, σύμφωνα με το αρ. πρ. 10980/04-06-2026 αίτημα του αναδόχου «HELLASOD ΑΕ».....>>

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις τους, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή,
- το αρ. πρωτ. **10980/04.06.2026** αίτημα του αναδόχου,
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-0 1-2024** του ΥΠΕΣ,
- τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Πρωτ.: 2804/21.01.2025 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β' 109/21.01.2025),
- το προσχέδιο πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. **11779/15-06-2026** σχετικά με την ενημέρωση των επικεφαλής κάθε δημοτικής παράταξης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 & 2 του νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δίμηνη (2 μήνες) παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**», ήτοι μέχρι **23 - 08 - 2026**, σύμφωνα με το αρ. πρ. 10980/04-06-2026 αίτημα του αναδόχου «HELLASOD ΑΕ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2026.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ