

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθ.Αποφ.42/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 5/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) και έγκριση παράτασης εργασιών του έργου : « Σ021 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024** και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, ύστερα από την αρ.πρωτ. 1916/01-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ζέρβας Φώτιος - Τακτικό μέλος	
4. Ματέρης Κωνσταντίνος- Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
6. Τζόκας Δημήτριος- Αναπληρωμ, μέλος	
7. Τζίμας Νικόλαος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **13<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ. Ηλ, Τσάγκας), που έχει ως εξής:

«...Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

2.Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3.Τον φάκελο της εργολαβίας.

4.Την από 17/02/2023 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

#### •Α' ΓΕΝΙΚΑ

#### **1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):**

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Πρέβεζας υλοποιεί την κατασκευή του έργου : **«Σ2021 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »**.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 371.900,00 ευρώ (Τριακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ). Η Χρηματοδότηση του γίνεται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ /2022, με το ποσό των 171.900,00 ευρώ και ΣΑΤΑ/2023 με το ποσό των 200.000,00 ευρώ.

**Με το παρόν έργο γίνονται ασφαλτοστρώσεις οδών σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που περιλαμβάνει την Δ.Ε Πρέβεζας με σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλεια, η προσβασιμότητα και οι συνθήκες κυκλοφορίας επί των οδών.**

Επίσης στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται η διαμόρφωση και διαπλάτυνση πεζοδρομίων σε οδούς εντός του αστικού ιστού για την ασφαλή κίνηση των πεζών και των ευπαθών ομάδων Αμεα με λωρίδα όδευσης τυφλών.

Πριν την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης όπου απαιτηθεί θα κατασκευαστεί και δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Η ασφαλτόστρωση αφορά χωμάτινες οδούς , οι οποίες παρουσιάζουν υψομετρικές εξάρσεις, εγκάρσιους και διαμήκεις αύλακες «νεροφαγώματα» και κροκάλες ικανού μεγέθους που προκαλούν βλάβες στους τροχούς των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν επί αυτών και δημιουργία σκόνης κατά την κίνησή τους με προφανή ενόχληση των κατοικούντων επί των οδών αυτών.

Βασική αρχή σχεδιασμού αποτελεί η διατήρηση της υφιστάμενης γεωμετρίας της χάραξης, δηλαδή η όσο το δυνατόν τήρηση υφιστάμενων χαράξεων και δεσμεύσεων από ιδιοκτησίες με στόχο τον περιορισμό του κόστους κατασκευής. Η χάραξη ακολουθεί – ανά περίπτωση - τις υφιστάμενες οδούς σε όλο το μήκος τους τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς το όπου είναι δυνατόν, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών.

#### Α. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Καθώς οι υπό μελέτη οδοί χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διέλευση οχημάτων προτείνεται – εν γένει - η διαμόρφωση της σκάφης των υφιστάμενων οδών σε όλο το μήκος τους και κατόπιν εφαρμογή των στρώσεων οδοστρωσίας όπως παρουσιάζεται στη περιγραφή εργασιών ανά εξεταζόμενη οδό, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη φέρουσα ικανότητα του οδοστρώματος και να αποφευχθούν περαιτέρω αστοχίες. Υπογραμμίζεται ότι λόγω των παραπάνω πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση

**των κατάλληλων υλικών και στην επίτευξη του απαιτητού βαθμού συμπύκνωσης των στρώσεων οδοστρωσίας, σύμφωνα με τις σχετικές ΕΤΕΠ. Τα ασφαλτικά και η οδοστρωσία θα αποτελούνται – ανά περίπτωση - από τις εξής στρώσεις:**

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (κατά την Π.Τ.Π. Α265).
- Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.
- Ασφαλτική συγκολλητική στρώση.
- Ασφαλτική προεπάλειψη.
- Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ (Π.Τ.Π. Ο-155)
- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Η Ασφαλτόστρωση των οδών θα γίνει σε επιφάνειες καταστρώματος που θα εξασφαλίζεται πάχος βάσης οδοστρωσίας 0,10 cm , προκειμένου να επιτευχθεί επιφάνεια βάσης σύμφωνα με την (Π.Τ.Π 0-155) . Σε οδούς όπου υπάρχει επαρκές υλικό 3Α θα προηγηθεί ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας η θα απαιτηθεί συμπλήρωση υλικού 3Α μεταβλητού πάχους για την δημιουργία και κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 0,10 μ . Η Κατασκευή νέας βάσης οδοστρωσίας θα γίνει για πάχος στρώσης 0,10 μ και η ασφαλτόστρωση με ασφαλοτάπητα πάχους 5 εκ.

**Β.** Άλλες εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και θα απαιτηθούν να κατασκευαστούν είναι :

1. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
2. **Διαμόρφωση νησίδων**
3. **Κατασκευή πεζοδρομίων με όδευση και διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ**

Αναλυτικότερα οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν αφορούν τις παρακάτω οδούς :

**Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

1. Ασφαλτόστρωση αμαξοστασίου Πρέβεζας
2. Διαμόρφωση νησίδας στην συμβολή οδών Ιθάκης & Κεφαλληνίας
3. Βελτίωση προέκτασης οδού Επτανήσου προς Μετρό
4. Βελτίωση προέκτασης οδού Αρτάκης στο Παντοκράτορα
5. Βελτίωση οδού προς βιοτεχνία Κολιάκα
6. Βελτίωση οδού κάθετης στη Μαρίνου Αντύπα
7. Βελτίωση οδού προς Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου Τ.Κ. Φλαμπούρων
8. Βελτίωση οδών στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου
9. Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Μ. Μερκούρη
10. Βελτίωση οδού στην Τ.Κ. Νικόπολης
11. Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού Βαλτετσίου
12. Ασφαλτόστρωση οδού από Λ. Ιωαννίνων προς Μάντρα οικοδομικών υλικών Λιόντου

13. Ασφαλτόστρωση οδού από Λ. Ιωαννίνων όπισθεν πρατηρίου Παπουτσιή
14. Ασφαλτόστρωση οδού Λίνδου στον Παντοκράτορα
15. Διάνοιξη οδού Γ. Καραϊσκάκη
16. Ασφαλτόστρωση οδού στον οικισμό Αγ. Θωμά
17. Ασφαλτόστρωση οδού κάθετης στην οδό Αγ. Φανερωμένης
18. Ασφαλτόστρωση οδού Σελήνης όπισθεν Αμαξοστασίου Δήμου Πρέβεζας
19. Ασφαλτόστρωση οδού κάθετης στην οδό Παργινόσκαλας
20. Ασφαλτόστρωση οδού κάθετης στην οδό Ζακύνθου
21. Κατασκευή χώρου στάθμευσης στη συμβολή των οδών Μπαλτατζή & Μ. Αλεξάνδρου

**Αντικείμενο σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω αύξησης ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τις προμετρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την πορεία κατασκευής του έργου & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης.

Έτσι έγιναν μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, πάντοτε στο πνεύμα του Ν.4412/2016, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της μορφής αυτού.

### **3. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό**

- α) ) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 47/2022
- β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την 617/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Το έργο δημοπρατήθηκε με την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) στις 07-11-2022, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 17670/30.90.2022 διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 22PROC011336686), με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης καθ' ομάδες και μειοδότης αναδείχθηκε η **ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση Εμ=32,57%**, επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης. Την αρ 811/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας περί έγκρισης του πρακτικού -2- και κατακύρωσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.. Με το αρ. πρωτ. 2891/19.01.2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης.

- γ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 17/02/2023, για ποσό 250.789,86 € με Φ.Π.Α. Η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν

**4. Προθεσμίες**

Προθεσμία πού τάσσει η αρχική σύμβαση :17/02/2024

**5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας**

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 202.249,89 € πλέον Φ.Π.Α και 250.789,86 με Φ.Π.Α

**6. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες**

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

**Β' ΕΙΔΙΚΑ****1) Λόγοι πού επέβαλαν την σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Α.Π .Ε. (Τακτοποιητικός)**

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω αύξησης ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τις προμετρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 ,του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την πορεία κατασκευής του έργου & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης. Έτσι έγιναν μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών ,πάντοτε στο πνεύμα του Ν.4412/2016 χωρίς να αλλάζει ούτε το σχέδιο ούτε η φύση του έργου.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε ( Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ) είναι τακτοποιητικός παρουσιάζει αύξηση-μείωση κατά 0,00 ευρώ , είναι συνολικής δαπάνης **202.249,89** ευρώ και με τον Φ.Π.Α που ανέρχεται σε ποσό 48.539,97 ευρώ η τελική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε ποσό **250.789,86** ευρώ και είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου σε ότι αφορά τις εργασίες χωρίς να μεταβάλλεται το συμβατικό και το τεχνικό αντικείμενο του έργου.

**2). Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε τακτοποιητικού**

		<b>Προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε</b>
Εγκεκριμένη δαπάνη	: 174.272,71 ευρώ	200.413,62 ευρώ
Απρόβλεπτη Δαπάνη	: 26.140,91 ευρώ	0,00 ευρώ
Σύνολο	: 200.413,62 ευρώ	200.413,62 ευρώ
Πρόβλεψη αναθεώρησης	: 1.836,27 ευρώ	1.836,27 ευρώ
Σύνολο	: 202.249,89 ευρώ	202.249,89 ευρώ
Φ.Π.Α	: 48.539,97 ευρώ	48.539,97 ευρώ
<b>Γενικό σύνολο</b>	<b>: 250.789,86 ευρώ</b>	<b>250.789,86 ευρώ</b>

**Γ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ**

**Με την αρ.πρωτ. 814/16.01.2024 αίτηση παράτασης που επισυνάπτεται ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε αίτηση εξαμήνης παράτασης για τους λόγους που επικαλείται σε αυτή ήτοι μέχρι 17/08/2024**

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

**1 ) Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ( Τακτοποιητικού)** που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης **250.789,86 ευρώ με Φ.Π.Α** δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή του και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

**2)Την έγκριση εξαμήνης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σ021 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας» ήτοι μέχρι 17/08/2024** καθότι :

Το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων εργασιών είναι σκυροδετήσεις, κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεων οι οποίες για να κατασκευαστούν έντεχνα απαιτούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Κατά τον περασμένο Απρίλιο, Μάιο παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις λόγω των πρωτοφανών βροχοπτώσεων και δεν περαιώθηκαν έγκαιρα οι προγραμματισμένες εργασίες του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος. Τέλος και σημαντικότερο όλων είναι ότι για την πρόοδο των εργασιών του έργου απαιτείται η ολοκλήρωση διαδικασιών από το Δήμο για την εκκένωση και την κατεδάφιση ακινήτου που υπάρχει σε τμήμα της οδού Γεώργιου Καραϊσκάκη, κατ' εφαρμογή του σχεδίου πόλεως.

Επίσης, σύμφωνα με το σχέδιο πόλης, με τη διάνοιξη της ανωτέρου οδού, καταργείται παρακείμενος δρόμος και ως εκ τούτου θα πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες μεταφοράς των υφιστάμενων παροχών ύδρευσης από τον καταργηθέντα δρόμο στον υπό κατασκευή δρόμο από τη ΔΕΥΑΠ. Είναι προφανές πως μια τέτοια κατάσταση φέρει σοβαρές χρονικές καθυστερήσεις. Δεδομένου αυτής της κατάστασης και με σκοπό την ομαλή και σωστή υλοποίηση του έργου στο σύνολο του, εισηγούμαστε εξαμήνη παράταση για την περαίωση του έργου μέχρι **17/08/2024** προκειμένου να επιλυθούν οι παραπάνω εκκρεμότητες.....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023
- την υπ' αριθμ.1237/94548/6-11-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

1. Εγκρίνει τον **1<sup>ο</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικό)** που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης **250.789,86 ευρώ με Φ.Π.Α** δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή του και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

**2. Εγκρίνει την εξαμήνη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σ021 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας» ήτοι μέχρι 17/08/2024** καθότι :

Το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων εργασιών είναι σκυροδετήσεις, κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεων οι οποίες για να κατασκευαστούν έντεχνα απαιτούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Κατά τον περασμένο Απρίλιο, Μάιο παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις λόγω των πρωτοφανών βροχοπτώσεων και δεν περαιώθηκαν έγκαιρα οι προγραμματισμένες εργασίες του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος. Τέλος και σημαντικότερο όλων είναι ότι για την πρόοδο των εργασιών του έργου απαιτείται η ολοκλήρωση διαδικασιών από το Δήμο για την εκκένωση και την κατεδάφιση ακινήτου που υπάρχει σε τμήμα της οδού Γεώργιου Καραϊσκάκη, κατ' εφαρμογή του σχεδίου πόλεως.

Επίσης, σύμφωνα με το σχέδιο πόλης, με τη διάνοιξη της ανωτέρου οδού, καταργείται παρακείμενος δρόμος και ως εκ τούτου θα πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες μεταφοράς των υφιστάμενων παροχών ύδρευσης από τον καταργηθέντα δρόμο στον υπό κατασκευή δρόμο από τη ΔΕΥΑΠ. Είναι προφανές πως μια τέτοια κατάσταση φέρει σοβαρές χρονικές καθυστερήσεις.

Δεδομένου αυτής της κατάστασης και με σκοπό την ομαλή και σωστή υλοποίηση του έργου στο σύνολο του, εισηγούμαστε εξάμηνη παράταση για την περαίωση του έργου μέχρι **17/08/2024** προκειμένου να επιλυθούν οι παραπάνω εκκρεμότητες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **42/2024**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ